

COMUNE DI RADDUSA

Provincia di Catania

Servizio di Tesoreria c/c p. 15897952

Cod. Fisc.: 82001950870

Tel.: +39 95 667181 - Fax: +39 95 667181

Via Asilo Nido, 5 - 95040 Raddusa (CT)

AREA 3^ - Servizi Tecnici del Territorio

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 28 SET. 2010

REGISTRO GENERALE N. 176 DEL 01 OTT. 2010

OGGETTO: Lavori di "Sistemazione della Trazzera Regia che collega la via Giustolisi alla SP 20 III in corrispondenza dell'incrocio con la SS 288" - **Approvazione atti di contabilità finale.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3^ - SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

Premesso che:

- ✓ il progetto dei lavori di "Sistemazione della Trazzera Regia che collega la via Giustolisi alla SP 20 III in corrispondenza dell'incrocio con la SS 288" è stato approvato con delibera di G.M. 85 del 28/07/2009 per l'importo complessivo di € 99.921,34, avente il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 1.831,99 € 75.993,70

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Imprevisti e arrotondamenti € 646,40

Spese tecniche generali € 13.006,20

Competenze geologo € 2.675,67

IVA sui lavori 10% € 7.599,37

Totale somme a disposizione € 23.927,64 € 23.927,64

Importo complessivo € 99.921,34

- ✓ la gara d'appalto ha avuto luogo il giorno 25/08/2009, e rimase aggiudicataria l'Impresa Renda Giovanni, con sede in Raddusa in via Trento n. 6, per l'importo complessivo di € 71.096,61 a seguito del ribasso d'asta del 4,1330%, oltre gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza per € 1.831,99, e quindi per un totale complessivo di € 72.928,60;
- ✓ in data 27 ottobre 2009 è stato stipulato il contratto d'appalto avente repertorio n. 7, registrato a Caltagirone il 03 novembre 2009 al n. 249;
- ✓ con parere tecnico del RUP n. 2 del 02/03/2010 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, entro l'importo del finanziamento originario, avente il seguente quadro economico:

Lavori compresi oneri per la sicurezza € 76.603,71

Oneri per la sicurezza € 1.846,15

€ 74.757,56

Variazione d'asta del -4,1330% -€ 3.089,73

SOMMANO € 73.513,98

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Imprevisti e arrotondamenti € 308,99

Spese tecniche generali € 13.006,20

Competenze geologo € 2.675,67

IVA sui lavori 10% € 7.351,40

Ribasso d'asta € 3.065,10

Totale somme a disposizione € 26.407,36 € 26.407,36

Importo complessivo € 99.921,34

- ✓ è stata redatta una perizia di assestamento dalla DD.LL. datata 04 agosto 2010 per l'importo complessivo di € 99.921,34, di cui € 73.513,97 per lavori, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 1.846,15, ed € 26.407,37 per le somme a disposizione dell'Amministrazione, così ripartita:



Lavori al netto del ribasso d'asta, compresi oneri		€ 73.513,97
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Imprevisti e arrotondamenti	€ 308,99	
Spese tecniche generali	€ 10.001,57	
Competenze geologo	€ 2.675,67	
IVA sui lavori 10%	€ 7.351,41	
Lavori in economia a liste e fatture	€ 3.004,64	
Ribasso d'asta	€ 3.065,10	
Totale somme a disposizione	€ 26.407,37	€ 26.407,37
Importo complessivo		€ 99.921,34

Preso atto che il D.L. geom. Cunsolo Antonino in data 20/09/2010 ha presentato tutta la documentazione relativa alla Contabilità Finale, compreso il certificato di regolare esecuzione;

Visti i contenuti del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal D.L. e datato 14/09/2010, da cui risulta che:

- l'importo complessivo dei lavori risultante dallo stato finale dei lavori è di € 73.513,97, al netto del ribasso d'asta, compresi oneri per la sicurezza, da cui a dedurre i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a € 73.146,40, per cui resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice di € 367,57, oltre I.V.A.;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE;

Atteso che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori del progetto principale, compresi i lavori in economia, ammonta a € 367,57 così determinati:

A) importo netto del Conto finale redatto dal D.L.	€ 73.513,97
B) detrazioni per 1° acconto già erogato	€ 73.146,40
C) resta a credito liquido dell'impresa	€ 367,57

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'art. 51 della Legge 08/06/1990, n. 142, recepita con la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;

Vista la Legge 15/05/1997, n. 127, nonché la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23, e la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) **approvare** gli atti di Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto indicati eseguiti dall'impresa Renda Giovanni, con sede a Raddusa in Via Trento n. 6;
- 2) **dare atto** che il residuo credito liquidabile all'impresa appaltatrice, rilevabile dalla superiore documentazione, al netto del ribasso d'asta del 4,1330%, ammonta a € 367,57, oltre IVA;
- 3) **dare atto** che la somma residua a credito dell'impresa, come sopra determinata, risulta disponibile con la somma di € 96.547,25 accreditata con O.A. n. 20 del 25/06/2010;
- 4) **liquidare**, per i motivi sopra citati, al ricevimento della fattura dell'impresa Renda Giovanni, con sede a Raddusa in Via Trento n. 6, la somma di € 367,57, oltre IVA al 10%, per un totale di € 404,33, previo l'accertamento della regolarità contributiva "DURC favorevole";
- 5) **provvedere**, in ultimo, allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.



IL RESPONSABILE DELL'AREA 3^
(dott. Arch. Salvatore Dentini)

Il responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile e per la copertura della spesa

esprime parere favorevole.

Addi 30. 09. 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 01 OTT. 2010 per 15 gg. consecutivi.

Addi 1 8 OTT. 2010

IL MESSO COMUNALE
COMUNALE



IL SEGRETARIO

