



COMUNE DI RADDUSA

Provincia di Catania

Servizio di Tesoreria c/c p. 15897952

Cod. Fisc.: 82001950870

Tel.: +39 95 667181 - Fax: +39 95 667181

Via Asilo Nido, 5 - 95040 Raddusa (CT)

AREA 3^ - Servizi Tecnici del Territorio

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 28/09/2010

REGISTRO GENERALE N. 176 DEL 05 OTT. 2010

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza dei piazzali esterni della scuola materna di via G. Rossini danneggiati da calamità naturali - **Approvazione atti di contabilità finale.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3^ - SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

Premesso che:

Con delibera di G.M. n.110 del 20/10/2009 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di cui in oggetto, finanziato con D.D.S. n.2154/XV del 18/12/2009, dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione Professionale "edilizia scolastica ed Universitaria", per € 60.000,00 redatto dall'arch. Carlo Santagati, approvato in linea tecnica dal RUP in data 12/10/2009 per un importo di € 60.000,00 di cui € 40.486,01 per lavori a base d'asta e € 19.513,99 per le somme a disposizione dell'Amministrazione, avente il seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO

Sommano i Lavori a Base D'asta		€ 40.486,01
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	€ 1.159,08	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 39.326,93	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Iva sui lavori 20%	€ 8.097,20	
Competenze Tecniche generali + iva 20% inarcassa + visti	€ 8.579,40	
R.U.P. 2%	€ 800,71	
Oneri accesso a discarica	€ 1.000,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.036,68	
Totale somme a disposizione Amministrazione	€ 19.513,99	€ 19.513,99
Importo Complessivo dei Lavori		€ 60.000,00

Considerato che con Determina Dirigenziale n.5 del 02/02/2010 Reg. Gen. N.22 del 04/02/2010 è stata indetta l'espletamento della gara mediante trattativa privata;

Visto il contratto stipulato in data 09/04/2010 rep. N.50 registrato a Caltagirone in data 14/04/2010 con cui l'impresa Margherone ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Vista la perizia di assestamento redatta dalla D.D.L.L. datata aprile 2010 per l'importo complessivo di € 54.713,67, di cui € 37.168,00 per lavori, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 1.159,08, ed € 17.545,67 per le somme a disposizione dell'Amministrazione, così ripartita:

- a) Per lavori **€ 37.168,00**
di cui € 1.159,08 per oneri di sicurezza;
- b) Per somme a disposizione dell'Amministrazione € 17.545,67 così distinte:

I.V.A 20% sui lavori	€ 7.433,60	
Competenze tecniche	€ 9.311,36	
Competenze RUP	€ 800,71	
SOMMANO	€ 17.545,67	€ 17.545,67
TOTALE COMPLESSIVO		€ 54.713,67

Preso atto che il D.L. dott. Arch. Carlo Santagati ha presentato tutta la documentazione relativa alla Contabilità Finale, compreso il certificato di regolare esecuzione;

Visti i contenuti del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. e datato 03/08/2010, da cui risulta che:

- l'importo complessivo dei lavori risultante dallo stato finale dei lavori, ammonta ad € 37.168,00, al netto del ribasso d'asta, da cui a dedurre i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a € 35.023,68, per cui resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice di € 2.144,32, oltre all'I.V.A.;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale **SENZA RISERVE**;

Atteso che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori del progetto principale, ammonta a € 2.144,32 così determinati:

A) importo netto del Conto finale redatto dal D.L.	€ 37.168,00
B) detrazioni	
1) 1° acconto già erogato	€ 35.023,68
sommano	€ 35.023,68
C) resta a credito liquido dell'impresa	€ 2.144,32

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Vista la notifica D.D.S. n.2153/XV del 11/05/2010 per un importo di complessivo di € 54.713,67 – Cap 772022;

Visto l'art. 51 della Legge 08/06/1990, n. 142, recepita con la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;


Vista la Legge 15/05/1997, n. 127, nonché la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23, e la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) **approvare** gli atti di Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto indicati eseguiti dall'impresa Margherone Michele, con sede a Raddusa in Via Rossini,61;
- 2) **dare atto** che il residuo credito liquidabile all'impresa appaltatrice, rilevabile dalla superiore documentazione, al netto del ribasso d'asta del 13,442%, ammonta a € 2.144,32, oltre IVA;
- 3) **dare atto** che la somma residua a credito dell'impresa, come sopra determinata, risulta disponibile con l'O.A. n. 1 del 24/06/2010 di € 48.000,00 ;
- 4) **riservarsi** di liquidare, con successivo atto, per i motivi sopra citati, la somma di € 2.573,18, compresa iva, all'impresa Margherone Michele, con sede a Raddusa in Via Rossini,61;
- 5) **provvedere**, in ultimo allo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3^
(dott. arch. Salvatore Lentini)



Il responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile e per la copertura della spesa esprime parere favorevole.

Addi 05-10-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 05 OTT. 2010 per 15 gg. consecutivi.

Addi 18 OTT. 2010

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE



Allegino

[Signature]