



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

DETERMINAZIONE N. 222 DEL 18-07-2019

REGISTRO GENERALE N. 423 DEL 24-07-2019

OGGETTO: Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità” finanziato dalle risorse del Fondo di rotazione nell’ambito del Piano Azione e Coesione; – *Costruzione di un impianto sportivo polivalente*” – CUP E99B11000180006 – CIG 4866857173 – Presa d’atto delle risultanze del **Certificato di Regolare esecuzione.**

IL RESPONSABILE

Premesso che :

- questo Ente ha presentato, a valere sull’Obiettivo Operativo 2.8 “Diffondere la cultura della legalità” del PON “Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013”, del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell’ambito dell’iniziativa “IO GIOCO LEGALE”, una proposta progettuale per la realizzazione di un campo polivalente coperto per la pratica delle più diffuse attività sportive di squadra (calcio a 5, pallacanestro, pallavolo) all’interno dell’area di pertinenza dell’impianto sportivo polivalente Angelina Arena sito in contrada San Nicola;
- l’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013”, del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con decreto del 3/08/2011 ha ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013” la proposta progettuale per la realizzazione di un campo polivalente coperto, in parola, giusta nota del Responsabile dell’Obiettivo Operativo 2.8 del 1/09/2011 prot. 3310; con deliberazione della Giunta Municipale n. 84 in data 02/07/2012, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto in c/da San Nicolò – PON FESR Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.8, per un importo dei lavori da appaltare di euro 366 115,70, di cui euro 12.880,09 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante non soggetti a ribasso, avente il seguente quadro economico:

SOMMANO I COMPLESSIVAMENTE I LAVORI	€	366.115,70
Oneri di sicurezza del cantiere	€	-12.880,09

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	353.235,61
ONERI DI SICUREZZA DEL CANTIERE	€	12.880,09
COMPLESSIVAMENTE	€	366.115,70
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. sui lavori il 21%		76.884,30
Competenze tecniche progettazione definitiva		15.000,00
Competenze tecniche progettazione esecutiva		7.000,00
Competenze tecniche coordinamento sicurezza		5.000,00
Competenze tecniche Direzione lavori		15.000,00
Spese pubblicazione bando		15.000,00
Spese Collaudo		5.000,00
Spese manifestazione conclusiva		3.000,00
Targa celebrativa in bronzo		1.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		142.884,30
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	509.000,00

- con contratto in data 15/05/2013 rep n° 2, registrato a Caltagirone il 22/05/2013 al n. 46 Serie 1, sono stati affidati i lavori all'impresa SPAMPINATO S.a.S. di Spampinato Felice Alessandro per l'importo contrattuale dei lavori di € 248.143,07 oltre gli oneri di sicurezza pari ad euro 12.880,09 per un totale complessivo di euro 261.063,16 al netto del ribasso d'asta del 29,7514 %;
- con Decreto del Responsabile di Obiettivo Operativo del 16/01/2014 è stato approvato il Contratto di appalto di cui sopra per l'ammontare di € 318.448,25 compresi gli oneri di sicurezza e l'I.V.A. al 22%;
- Con decreto dell'Autorità di Gestione del 27/03/2013 e con la nota del Ministero dell'Interno del 18/11/2013 prot. n. 2613 è stato disposto il trasferimento dei progetti rientranti nell'iniziativa Quadro "Io Gioco Legale" – Linea di Intervento 2.8 b) dal PON Sicurezza al Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità" – Linea di Intervento 1 – "Sport e Legalità";
- con verbale di consegna definitivo del 06/05/2014 sono stati consegnati i lavori;
- Con il verbale di sospensione dei lavori redatto in data 28/07/2014 detti lavori sono stati sospesi poiché ricorrevano situazioni determinanti la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera;
- Su autorizzazione del R.U.P. con nota prot. 3690 del 28/04/2015, previa autorizzazione da parte del Responsabile di Linea di Intervento I del 17/04/2015, è stata redatta in data 23/06/2015 una perizia di variante e suppletiva da parte del Direttore dei Lavori dott. arch. Pavone Liborio Giovanni;
- Con determinazione dirigenziale n. 81 del 07/08/2015 e R.G. n. 181 del 18/08/2015 di questa Area 3, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva avente il seguente quadro economico:

SOMMANO I COMPLESSIVAMENTE I LAVORI	€	391 819,38
Oneri di sicurezza del cantiere	€	-13 827,58
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	377 991,80
ONERI DI SICUREZZA DEL CANTIERE	€	13 827,58
COMPLESSIVAMENTE	€	279 361,53
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. sui lavori il 22%		61 459,54

Competenze tecniche progettazione definitiva	15 000,00	
Competenze tecniche progettazione esecutiva	7 000,00	
Competenze tecniche coordinamento sicurezza	5 000,00	
Competenze tecniche Direzione lavori	15 000,00	
Spese pubblicazione bando	0,00	
Spese Collaudo	5 000,00	
Spese manifestazione conclusiva	3 000,00	
Targa celebrativa in bronzo	1 000,00	
Ribasso d'asta	105 092,54	
Economie di progetto	12 086,40	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	229 638,48	229 638,48
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 509.000,00

- in data 18/09/2015 è stato sottoscritto tra la Direzione Lavori e l'impresa esecutrice l' Atto di sottomissione del 18/09/2015, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo 1, in data 28/09/2015 al n° 3482 Serie 3A;
- a seguito di trasmissione al Responsabile di Linea Intervento dell' Atto di sottomissione per l' approvazione sono stati richiesti chiarimenti che hanno determinato modifiche alla documentazione inviata;
- con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 29/12/2015 e R.G. n. 269 del 30/12/2015 è stata integrata e modificata la predetta determinazione Dirigenziale n. 61/2015 di approvazione della perizia di variante e suppletiva;
- In data 14/01/2016 è stato sottoscritto tra la Direzione Lavori e l'impresa esecutrice l'Atto di sottomissione modificativo ed integrativo del 14/01/2016, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Palermo 1, il 04/02/2016 al n. 568 serie 3;
- Durante l'esecuzione dei lavori, vi è stata una sospensione di gg 637 che spostava il termine di ultimazione al 01/05/2016;
- Il progetto delle strutture in cemento armato è stato autorizzato con parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, Pos. n° 106377, prot. N° 90221 del 21/05/2014, ai sensi dell'art. 17 Legge 02.02.1974 n° 64;
- Vista la relazione a struttura ultimata del direttore dei lavori è stata presentata in data 28/09/2017, prot.192368, presso la sede dell'U.T.C. del Comune di Raddusa, ai sensi dell'art. 6-c.3, della Legge n.1086/71.
- Visto il collaudo statico è stato redatto dal Dott. Arch. Fabio Naselli, iscritto all'Albo degli architetti della Provincia di Palermo al n°2462, incaricato con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica r.g.n. n.108 del 13/05/2014; il certificato di collaudo statico è stato emesso in data 18/01/2019, ed è stato trasmesso dal Collaudatore statico al protocollo dell'Ente Appaltante in data 18/01/2019.
- Durante l'esecuzione dei lavori non sono state apportate da parte della D.L. variazioni al progetto principale;
- Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa
- Importo netto autorizzato per i lavori € 279.361,53
- Importo netto dei lavori eseguito, risultante dallo stato finale € 279.238,45
- MINORE SPESA DIE 123,08
- **Vista** la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico redatta dall'Impresa Spampinato S.a.S. di Spampinato Felice Alessandro rilasciato in data 26/04/2016;
- **Vista** la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico e scarico redatto dall'Impresa Spampinato S.a.S. di Spampinato Felice Alessandro rilasciato in data 26/04/2016;
- L'ultimazione dei lavori è stata accerta con verbale del 28/04/2016.
- Visto lo stato finale dei lavori sottoscritto dal D.L. e dall'impresa esecutrice dei lavori del 10/05/2016, dove si evince un credito dell'impresa di € 1.396,19;

- L'Impresa ha firmato il registro di contabilità sino allo stato finale dei lavori senza riserve.
- Preso atto che la DD.LL. ha consegnato la documentazione relativa alla contabilità finale dell'appalto in parola ed in particolare:
- Certificato di Regolare Esecuzione

Vista la determina sindacale n. 13 del 28/03/2019 con la quale viene nominato il sottoscritto dott.arch. Liborio Giovanni Pavone Responsabile dell'Area n° 3 "Servizi Tecnici del Territorio";

D E T E R M I N A

di approvare le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione del 17/04/2019 redatto dalla D.L. dei lavori in oggetto indicati eseguiti dall'impresa " SPAMPINATO S.a.S. di Spampinato Felice Alessandro con sede a Borgetto (PA) via B. Cellini n.16;

di provvedere, in ultimo allo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;

Il presente atto, con tutti i relativi documenti giustificativi, viene trasmesso all'Ufficio di Ragioneria, conformemente al 3° comma, per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 184 del D.L. n. 267/00.

Il RUP
(geom. Antonino Cicero)



Il Responsabile dell'Area n.3 S.T.T.
(dott. arch. Liborio Giovanni Pavone)

SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO:	N.
LIQUIDAZIONE:	N. _____
MANDATO:	N. _____
REVERSALE:	N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(dott. Luciano Frazzetta)