



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° <u>81</u> del Registro <u>01/06/2010</u>	OGGETTO: : Lavori di completamento dell'impianto sportivo all'interno del Piano Particolareggiato di Recupero del Comune di Raddusa. <u>Approvazione Atti Contabilità Finale e del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo.</u>
---	---

L'anno duemiladieci, il giorno UNO del mese GIUGNO di alle ore 11:15

Nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

N°	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Marotta Cosimo	Sindaco	X	
2	Piazza Giovanni	Vice Sindaco	X	
3	Di Paola Filippo	Assessore	X	
4	Grasso Mariano	"		X
5	Zingale Vincenzo	"		X

All'appello risultano:

Partecipa il Segretario Generale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000; Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D. L. vo n. 267/2000, come recepito dalla L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;

Vista la proposta di deliberazione n. 11 del 21/05/2010 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;


fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

con votazione unanime e palese

Delibera

1) Approvare la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.

Con separata votazione unanime la presente viene dichiara immediatamente esecutiva.



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° <u>11</u> del Registro	OGGETTO : Lavori di completamento dell'impianto sportivo all'interno del Piano Particolareggiato di Recupero del Comune di Raddusa. <u>Approvazione Atti Contabilità Finale e del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo.</u>
Data <u>25/5/2010</u>	

Su Proposta dell'Assessore ai LL.PP.



ASSESSORE AI LL.PP.

(Zingale Vincenzo)

Pareri

Ai sensi del decreto legislativo n° 267/2000 – come recepito dalla L.R.30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole .

Li 21 MAG. 2010



IL RESPONSABILE DELL'AREA N.3

SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

(Arch. Salvatore Lentini)

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole .

Li 25. 05. 2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario





COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

Area n. 3 – Servizi Tecnici del Territorio

Proposta di deliberazione n. 41 del 21/05/2010

OGGETTO: Lavori di completamento dell'impianto sportivo all'interno del Piano Particolareggiato di Recupero del Comune di Raddusa. Approvazione Atti Contabilità Finale e Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo.

L'ASSESSORE AI LL.PP.

Premesso :

Che il progetto esecutivo delle opere in collaudo è stato redatto dal Dott. Ing. Carmelo Francesco De Caro, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. 1020, approvato dall'Amministrazione Comunale di Raddusa con Deliberazione della G.M. n. 36 del 08/04/2004 per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00 così ripartito :

A) LAVORI A BASE D'ASTA:		€.	736.043,41	
di cui Oneri sicurezza (2,778% sull'importo lavori)	€.	20.453,07		
B) SOMME A DISPO. DELL'AMMINISTRAZIONE				
1) I.V.A. sui lavori	€.	73.604,34		
2) Imprevisti e arrotondamenti	€.	22.065,30		
3) Competenze tecniche	€.	119.543,43		
4) Spese pubblicazione bando	€.	15.000,00		
5) Responsabile del procedimento	€.	3.616,29		
6) Competenze relazione geologica	€.	25.401,44		
7) Indagini geognostiche	€.	4.725,79		
	Sommano	€.	263.956,59	
	Importo complessivo del progetto		€.	1.000.000,00

Che per l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione Comunale otteneva un finanziamento dall'Assessorato Regionale Turismo (giusto Decreto 17 novembre 2004 pubblicato sulla parte prima della G.U.R.S. n. 8 del 25.02.2005) per la somma di €. 1.000.000,00 ammessa a contribuzione statale mediante stipula di mutuo con l'Istituto del Credito Sportivo;

Che prima dell'inizio dei lavori in data 10/03/2006 è stata redatta una perizia di variante approvata dall'Amministrazione comunale con atto deliberativo di G.M. n. 56 del 21/04/2006 per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00 così ripartito :

A) LAVORI A BASE D'ASTA:		€.	759.647,42
di cui Oneri sicurezza (2,778% sull'importo lavori)	€.	25.897,25	
B) SOMME A DISPO. DELL'AMMINISTRAZIONE			
1) I.V.A. sui lavori	€.	75.964,74	

2) Imprevisti e arrotondamenti	€.	0,00	
3) Competenze tecniche	€.	124.711,94	
4) Spese pubblicazione bando	€.	0,00	
5) Responsabile del procedimento	€.	2.848,67	
6) Competenze relazione geologica	€.	25.401,44	
7) Indagini geognostiche	€.	4.725,79	
8) Spese per omologazione impianto	€.	6.700,00	
Sommano	€.	240.352,58	€. 240.352,58
Importo complessivo del progetto			€. 1.000.000,00

Che nello stesso atto di deliberazione di G.M. n. 56 del 21/04/2006 è stato autorizzato il Responsabile dell'U.T.C. ad affidare a trattativa privata, ai sensi dell'art. 9 comma 6 lettera c del D.lgs. 24 Luglio 1992 n. 358 e s.m.i. l'appalto per la fornitura e la messa in opera del campo in erba sintetica alla ditta Mondo S.p.a. con sede in Gallo d'Alba (CN);

Visto il contratto stipulato tra il Comune di Raddusa e la ditta Mondo S.p.a. per l'importo di €. 759.647,42, più I.V.A. al 10 % pari a €. 75.964,74, in data 21/06/2006 Rep. n. 4, registrato all'Agenzia delle Entrate di Caltagirone al n. 682 serie I in data 30/06/2006;

Vista la perizia di assestamento somme redatta dal Direttore dei lavori, approvata dall'Amministrazione comunale in data 22/04/2008 per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00 così ripartito:

A) LAVORI A BASE D'ASTA:		€.	755.984,56
di cui Oneri sicurezza (2,778% sull'importo lavori)	€.	25.749,60	
B) SOMME A DISPO. DELL'AMMINISTRAZIONE			
1) I.V.A. sui lavori	€.	75.598,46	
2) Imprevisti e arrotondamenti	€.	0,00	
3) Competenze tecniche	€.	121.762,37	
4) Spese pubblicazione bando	€.	0,00	
5) Responsabile del procedimento	€.	3.798,24	
6) Competenze relazione geologica	€.	25.401,44	
7) Indagini geognostiche	€.	4.725,79	
8) Spese per omologazione impianto e CONI- consulenza tecnica provinciale	€.	8.700,00	
9) Competenze redazione parere legale	€.	1.000,00	
10) Recinzione in pannelli elettrosaldati	€.	3.029,14	
Sommano	€.	244.015,44	€. 244.015,44
Importo complessivo del progetto			€. 1.000.000,00


Visto il relativo atto di sottomissione del 29/04/2008 registrato all'Agenzia delle Entrate, sede di Catania al n. 6626/3 in data 21/05/2008 dell'importo complessivo di €. 755.984,56 comprensivo degli oneri di sicurezza, con un minore importo di €. 3.662,86 rispetto al contratto principale;

Visto il verbale di concordamento di n. 5 nuovi prezzi del 30/10/2006, registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania in data 09/01/2007 al n. 325/3;

Vista la consegna definitiva dei lavori in data 22/02/2007, dalla quale scattava il tempo previsto di 240 (duecentoquaranta) giorni previsto dall'art. 4 del contratto d'appalto dei lavori in oggetto, per cui i lavori medesimi dovevano essere ultimati il 19/10/2007;

Vista la proroga di ulteriori 40 (quaranta) giorni richiesta dall'Impresa con nota prot. 9238 in data 28/09/2008 è concessa dal R.U.P. con scadenza contrattuale il 27/11/2007;

Vista l'ulteriore proroga di giorni 25 (venticinque) giorni richiesta dall'Impresa in data 23/11/2007 è concessa dal R.U.P., con spostamento della scadenza contrattuale al 21/12/2007;



Visto il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.LL. in data 19/12/2007, e la successiva nota redatta dello stesso, in data 11/03/20010, dove meglio specifica l'avvenuta ultimazione entro i termini contrattuali;

Visto lo stato finale dei lavori redatto in data 28/05/2008 dal Direttori dei Lavori per un importo complessivo dei lavori al lordo di €. 755.985,08 dal quale si evince un credito netto dell'Impresa di €. **3.466,94** oltre Iva, per l'esecuzione dei lavori summenzionati;

Visto il certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo datato 13/04/2010 redatto dall'Arch. Liborio Massimo Calcagno, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 203 del D.P.R. n. 554/99;

PROPONE


Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo del 13/04/2010 relativi ai "Lavori di completamento dell'impianto sportivo all'interno del Piano Particolareggiato di Recupero del Comune di Raddusa" eseguiti dall'Impresa MONDO S.p.a. con sede in Gallo d'Alba (CN); giusto contratto d'appalto Rep. N. 04 del 21/06/2006 registrato all'Agenzia delle Entrate, sede di Caltagirone il 10/11/2008 al n: 682 serie I il 30/06/2006 per l'importo complessivo di €. 755.985,08 e giuto Atto di Sottomissione n. 6626/3 registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania il 21/05/2008.



Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco




Il Segretario Comunale




RELATA DI BUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 1 GIU. 2010 e defissa il giorno 16/06/10

Dalla residenza Municipale, li 17 GIU. 2010



Il Messo Comunale




Il sottoscritto Segretario Comunale, visti la relata del Messo Comunale,

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza Municipale, li _____



Il Segretario Comunale




ATTESTATO DI ESECUTIVITA'


Il presente atto è divenuto esecutivo il giorno 1 GIU. 2010

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L.R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio della pubblicazione senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza Municipale, li 1 GIU. 2010



Il Segretario Comunale



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Funzionario del Comune