



COMUNE DI RADDUSA

Provincia di Catania

Servizio di Tesoreria c/c p. 15897952

Cod. Fisc.: 82001950870

Tel.: +39 95 667181 – Fax: +39 95 667181

Via Asilo Nido, 5 - 95040 Raddusa (CT)

AREA 3^ – Servizi Tecnici del Territorio

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 08/08/2013
 REGISTRO GENERALE N. 154 DEL 19 AGO. 2013

OGGETTO: Lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria nelle contrade Vignazze e Calvario 1° stralcio – **Approvazione atti di contabilità finale.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3^ - SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

Considerato che:

il progetto esecutivo delle opere fu redatto in data 22/02/2002 dal geom. Alfio Antonino Cunsolo e approvato con deliberazione di G.M. n. 6 in data 22/02/2002 per l'importo complessivo di euro 1.290.691,00 così ripartito:

A	Lavori a base d'asta	€ 811.693,03
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne	
1	Espropriazioni e variaz. catastali	€.170.430,78
2	App. di capisaldi per confini e assi stradali	€.0,00
3	Lavori in economia con liste settimanali e f.	€.2.148,57
4	Spese per spostamento linee aree Sip Enel	€ 0,00
5	Imprevisti	€ 40.584,00
6	Competenze Tecniche (Prog.- Dire.- Coll.)	€.124.168,30
7	Spese geologiche I.V.A. compresa	€.22.965,81
8	Studio Geotecnico	€.0,00
9	Indagini geognostiche	€.2.957,25
10	IVA sui lavori il 10%	€.81.169,30
11	IVA su competenze b6 il 20	€.34.573,96
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€.478.997,97
Importo Complessivo		€ 1.290.691,00

Che le opere sono state finanziate per il 90% dall'A.R.T.A. con decreto n. 519 del 13/04/1991, mentre per il restante 10% con fondi del Comune di Raddusa;

Che a seguito della gara d'appalto per trattativa privata rimase aggiudicataria l'Impresa Cappellano Carmelo con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) che ha offerto il ribasso d'asta dell' 8,969 %. Per effetto del predetto ribasso sulla somma di € 811.693,03 (euro ottocentoundicimilaseicentonovantatre e centesimi tre) l'importo contrattuale è risultato pari ad € 738.892,29 (euro settecentotrentottomilaottocentonovantadue e centesimi ventinove);

Che Il contratto è stato stipulato in data 26/02/2002 Rep. n. 3, registrato a Caltagirone (CT) al n. 254 Voi. 1 Mod. E, in data 04.04.2002 per l'importo netto dei lavori € 738.892,29;

Che oltre al progetto esecutivo, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, furono redatte n. 2 perizie di variante;

Che la 1° Perizia di variante è stata redatta in data 16/05/2002 ed approvata dalla G. M. con deliberazione n. 34 in data 21/05/2002 per l'importo complessivo di euro 1.290.691,00 così distinto:

A	Importo netto lavori	€ 738.892,28
----------	-----------------------------	---------------------

B	Somme a disposizione dell'Amm.ne	
1	Espropriazioni e varia. catastali	€ 170.430,78
2	App. di capisaldi per confini e assi stradali	€ 0,00
3	Lavori in economia con liste settimanali e f.	€ 2.148,57
4	Spese per spostamento linee aree Sip Enel	€ 0,00
5	Imprevisti	€ 40.584,00
6	Competenze Tecniche (Prog.- Dire.- Coll.)	€ 124.168,30
7	Spese geologiche I.V.A. compresa	€ 22.965,81
8	Studio Geotecnico	€ 0,00
9	Indagini geognostiche	€ 2.957,25
10	IVA sui lavori il 10%	€ 81.169,30
11	IVA su competenze b6 il 20	€ 34.573,96
12	Ribasso d'asta	€ 72.800,75
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 551.798,72

Importo Complessivo	€ 1.290.691,00
----------------------------	-----------------------

Che con perizia di assestamento contabile redatta in data 23/10/2002 ed approvata dal direttore lavori, ai sensi dell'art. 23 della L R. n. 21/1985, per l'importo complessivo di euro 1.181.306,08 così distinto:

A	Importo netto lavori	€ 738.892,28
----------	-----------------------------	---------------------

B	Somme a disposizione dell'Amm.ne	
1	Espropriazioni e varia. catastali	€ 170.430,78

2	App. di capisaldi per confini e assi stradali	€.0,00
3	Lavori in economia con liste settimanali e f.	€.2.599,80
4	Spese per spostamento linee aree Sip Enel	€. 0,00
5	Imprevisti	€. 38.969,62
6	Competenze Tecniche (Prog.- Dire.- Coll.)	€.50.156,17
7	Spese geologiche I.V.A. compresa	€.20.612,10
8	Studio Geotecnico	€.0,00
9	Indagini geognostiche	€.2.957,25
10	IVA sui lavori il 10%	€.73.889,23
11	IVA su competenze b6 il 20	€.9.998,10
12	Ribasso d'asta	€.72.800,75
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€.442.413,80

Importo Complessivo	€. 1.290.691,00
----------------------------	------------------------

Che per i lavori previsti nelle sopracitate perizie di variante l'Impresa ha sottoscritto il seguente atto: atto di sottomissione in data 22/05/2002, registrato a Barcellona Pozzo di Gotto il 23/05/2002 n. 445 Serie 3. Nel predetto atto, per l'esecuzione delle lavorazioni non previste nell'elenco prezzi allegato al contratto, furono concordati con l'Impresa n. 20 (venti) nuovi prezzi;

Che l'impresa ha regolarmente prestato, a titolo di cauzione definitiva, la polizza fideiussoria n. 47657 in data 26/03/2002 della Compagnia di assicurazioni Reale Mutua agenzia di Messina, per l'importo di euro 40.640,00;

Che La spesa autorizzata per i lavori risulta di netti € 738.892,28 (Euro settecentotrentottomilaottocentonovantadue e centesimi ventiotto).

Che i lavori vennero consegnati il 10/04/2002 come da verbale redatto in tale data, sottoscritto senza riserve da parte dell'Impresa;

Che in base a quanto stabilito dall'articolo 12 del Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in mesi sei consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e quindi, con scadenza al 09/10/2002;

Che per la direzione lavori è stato incaricato l'ing. Santi Moschetti, mentre le funzioni di Ingegnere Capo dei lavori sono state svolte dall'ing. Paolo Scravaglieri;

Che con Determinazione n. 12 del 17/02/1997 l'Amministrazione Appaltante ha conferito l'incarico di collaudo statico delle strutture all'ing. Giuseppe Mineo;

Che il direttore dei lavori, con certificato redatto in data 30/10/2002, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 23/10/2002 e pertanto con 14 giorni oltre il tempo utile;

Che il collaudo tecnico amministrativo è stato effettuato in data 20.06.2013 e sottoscritto da tutte le parti;

Ritenuto di dover provvedere in merito

Visto l'art. 51 della Legge 08/06/1990, n. 142, recepita con la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;

Vista la Legge 15/05/1997, n. 127, nonché la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23, e la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;


DETERMINA

- 1) **di approvare** gli atti di Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto indicati eseguiti dall'impresa Cappellano Carmelo con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME);
- 2) **di approvare** il collaudo tecnico amministrativo effettuato in data 20.06.2013;
- 3) **dare atto** che il residuo credito liquidabile all'impresa appaltatrice, rilevabile dalla superiore documentazione, al netto del ribasso d'asta dell'8,969 %. ammonta a € 3.717,76;
- 4) **dare atto** che la somma residua a credito dell'impresa, come sopra determinata in € 3.717,76 , sarà liquidata con successivo atto di liquidazione non appena la somma sarà disponibile;
- 5) **di provvedere**, in ultimo, allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

 **IL RESPONSABILE DELL'AREA 3^**
(Geom Cicero Antonino)

Il responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile e per la copertura della spesa esprime parere favorevole. *Nulla è da precludere a carico del bilancio dell'ente*

Addì 17.08.2013

 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 19 AGO. 2013 per 15 gg. consecutivi.

Addì _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE