



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

DETERMINAZIONE N. 66 DEL 07/09/2015
REGISTRO GENERALE N. 205 DEL 15 SET. 2015

Oggetto: Progetto relativo alla realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Raddusa
Approvazione atti di contabilità finale.

Il Responsabile

Visti gli art. 36,40,44,48, del vigente regolamento comunale di contabilità, deliberato con atto consiliare n.82 del 28/07/1999

- Visto che su disposizione della Presidenza è stato pubblicato nella G.U.R.S. del 20/05/2011 n.22 un bando pubblico di selezione per la partecipazione al programma di rete delle infrastrutture eliportuali – linea di intervento 1.2.3.3 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013;
- Vista la determina sindacale n. 11 del 02/04/2012 con la quale veniva incaricato l'ing. Margherone Carmelo per la Direzione dei lavori, contabilità e sicurezza in fase d'esecuzione per il progetto esecutivo per la realizzazione di una elisuperficie nel Comune di Raddusa;
- Visto il progetto Esecutivo in argomento redatto dai geometri La Mastra Roberto Antonio e Cicero Antonino dell'importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 289.152,84 per lavori a base d'asta compresi oneri per la sicurezza (€ 6.712,32) e € 110.847,16 per le somme a disposizione dell'Amministrazione, il cui quadro economico è il seguente:

Sommano i Lavori a Base d'asta	€	289.152,84	€ 289.152,84
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,32137% sui lavori)	€		€ 6.712,32
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 282.440,52

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva al 10%	€	28.915,28	
Imprevisti 5%	€	14.457,64	
Spese per pubblicità gara	€	15.000,00	
Comp. Tecn. Prog. E RUP 2%	€	5.783,06	
Allacciamenti	€	3.500,00	
Spese per accertamenti laboratorio	€	2.000,00	
Oneri ASP	€	250,00	
Oneri a discarica	€	7.118,18	
Onorario Direzione dei lavori e contabilità	€	18.633,00	
Onorario coord. Sicurezza in fase di esecuzione	€	10.190,00	
Oneri per parere ENAC	€	5.000,00	
Totale somme a disposizione Amministrazione	€	110.847,16	€ 110.847,16
Importo Complessivo			€ 400.000,00

Vista determina del Responsabile dell'Area n. 3 S.T.T. n. 23 del 03/05/2013 che approva la perizia

di variante dei lavori con il seguente quadro economico:

Sommano i Lavori a Base d'asta	€ 303.609,31	€ 303.609,31
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,32137% sui lavori)	€ -6.871,32	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 296.737,99
Per ribasso d'asta del 25,6847% su euro 296.737,99	€ -76.216,26	
Importo complessivo dei lavori al netto		€ 227.393,05

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva al 10%	€ 22.739,31	
Imprevisti 5%	€	
Spese per pubblicità gara	€	
Comp. Tecn. Prog. e RUP 2%	€ 6.072,18	
Allacciamenti	€	
Spese per accertamenti laboratorio	€	
Oneri ASP	€ 250,00	
Oneri a scarica	€ 7.118,18	
Competenze tecniche per Direzione Lavori	€ 18.633,00	
Competenze tec. coord. Sicurezza in fase di esecuzione	€ 10.190,00	
Oneri per parere ENAC	€	
Oneri per accatastamento e frazionamento dell'area	€ 12.305,28	
Fornitura di faro avvistamento, radiocontrollo e sistema di videosorveglianza	€ 12.500,00	
Liste in economia	€ 3.000,00	
Totale somme a disposizione Amministrazione	€ 92.807,95	€ 92.807,95
Importo Complessivo		€ 320.201,00

Visto il certificato di ultimazione dei lavori del 13 maggio 2013 relativo ai lavori in oggetto;

Visti i contenuti del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. da cui risulta che:

- l'importo complessivo dei lavori risultante dallo stato finale, ammonta ad € 227.393,04, al netto del ribasso d'asta, da cui a dedurre i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a € 226.260,79, per cui resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice di € 1.132,25, oltre all'I.V.A.;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale **SENZA RISERVE**

Vista la fattura n. 31 del 30/12/2014 della ditta B.C.S. Costruzioni di € 1.245,48 compreso iva riferita ai lavori allo stato finale dei lavori;

Visto il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 03/09/2015;

Visto il DURC regolare dell'impresa;

DETERMINA

di approvare gli atti di Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto indicati eseguiti dall'impresa BCS Costruzioni, con sede in Mistretta C/da Cicè;

di dare atto che il residuo credito liquidabile all'impresa appaltatrice, rilevabile dalla superiore documentazione, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 1.132,25, oltre IVA;

Visto che la somma residua a credito dell'impresa, come sopra determinata, risulta disponibile con l'O.A. n. 33 del 03/08/2015


di riservarsi di liquidare, con nuovo atto per i motivi sopra citati, la somma di € 1.132,25, oltre IVA, per lo stato finale dei lavori all'impresa BCS Costruzioni, con sede in Mistretta C/da Cicè;

di provvedere, in ultimo allo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;

Il presente atto, con tutti i relativi documenti giustificativi, viene trasmesso all'Ufficio di Ragioneria, conformemente al 3° comma, per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 184 del D.L. n. 267/00.

A liquidazione avvenuta una copia degli atti sarà restituita con le annotazioni a questo Settore.

Responsabile dell'Area n.3
(m. Cicero Antonino)



DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

E' esecutiva al momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.


Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. Consecutivi.

Addi _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E PER LA COPERTURA DELLA SPESA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Addi 1h. 09. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 15 SET. 2015 per 15 gg. Consecutivi.

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
