



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952
82001950870

Cod. Fisc.

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° <u>13</u> del Registro Data <u>07/03/2016</u>	Oggetto: Lavori per il consolidamento del centro abitato: Stralcio con trincea drenante a monte del centro abitato, paratie di pali e regimazione acque meteoriche – Codice Dissesto 094-3RA-018 - CUP E92J12000000002 - CIG 435236660A - Cod Caronte SI - 1 - 8042 - Approvazione Quadro Economico Finale e presa Atto del Collaudo Tecnico Amministrativo
---	---

L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di Marzo alle ore 12.15

Nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

N°	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Marotta Cosimo	Sindaco	X	
2	Schilirò Serafina	Vice	X	
3	Cardaci Calogero	Assessore	X	
4	Renda Giorgio	“	X	
5	Rapisarda Mario	“	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Sinatra Francesca.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000; Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile dell'Area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;

Vista la proposta di deliberazione n. 3 del 22/02/16 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;

fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

con votazione unanime e palese

Delibera

l) Approvare la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.

Approvato e sottoscritto



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870


Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° <u>3</u> del Registro Data <u>22/02/2016</u>	Oggetto: Lavori per il consolidamento del centro abitato: Stralcio con trincea drenante a monte del centro abitato, paratie di pali e regimazione acque meteoriche - Codice Dissesto 094-3RA-018 - CUP E92J12000000002 - CIG 435236660A - Cod Caronte SI - 1 - 8042 - Approvazione Quadro Economico Finale e presa Atto del Collaudo Tecnico Amministrativo
---	---

Su proposta del Responsabile dell'Area 3°:



Il Responsabile dell'Area n. 3°

Pareri

Ai sensi del decreto legislativo n° 267/2000, come recepito dalla L.R. n° 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole .

Li _____


Il Responsabile dell'Area 3^

Per quanto concerne la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, si esprime parere favorevole .

Li 02.03.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)





COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

Cod. Fisc. 82001950870

C.a.p. 95040

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M. N° 3 DEL 22/02/2016

Oggetto: Lavori per il consolidamento del centro abitato: Stralcio con trincea drenante a monte del centro abitato, paratie di pali e regimazione acque meteoriche – Codice Dissesto 094-3RA-018 - CUP E92J12000000002 - CIG 435236660A - Cod Caronte SI – 1 – 8042 - **Approvazione Quadro Economico Finale e presa Atto del Collaudo Tecnico Amministrativo.**

Il Responsabile

Premesso che:

- Il progetto esecutivo descritto in epigrafe è stato validato dal R.U.P. con verbale del 24/08/2010, è stato approvato in linea tecnica dal R.U.P. e dal Dirigente Area Tecnica con Parere Tecnico n. 4 del 10/11/2011 ed in via amministrativa con delibera di G.M. n. 124 del 14/11/2011, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI			
Importo lordo dei lavori a misura compresa sicurezza		€ 1.501.715,09	
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	€ 38.031,71		
Oneri di cantierizzazione, già inclusi nei lavori	€ 66.144,63		
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (6,9372% sui lavori)	€ 104.176,34	€ 104.176,34	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso		€ 1.397.538,75	€ 1.397.538,75
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 104.176,34
Totale lavori			€ 1.501.715,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
1) per IVA 21% sui lavori a b.a.		€ 315.360,17	
2) per espropriazioni		€ 26.640,00	
3) Per lavori in economia		€ 82.666,41	
4) Spese per allacci e/o ripristini dei pubblici servizi			
- Rete telefonica e trasmissione dati	€ 15.000,00		
- Rete distribuzione energia elettrica	€ 20.000,00		
- Rete distribuzione gas	€ 40.000,00		
	€ 75.000,00	€ 75.000,00	
5) per indagini geognostiche del progetto esecutivo (IVA compresa 21%)		€ 20.167,07	
6) per piano delle indagini geognostiche di monitoraggio (IVA compresa 21%)		€ 56.843,92	
7) per competenze tecniche fase esecutiva e collaudi (oneri compresi)		€ 173.046,47	
8) per art. 18 L. 109/94 coordinato con L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003 del 75% del 2% dei lavori a base d'asta)		€ 22.525,73	
9) per competenze A.U.S.L. per diritti sanitari		€ 350,00	
10) contributo in sede di gara per A.V.C.P.		€ 600,00	
11) per pubblicazione atti di gara (IVA compresa 21%)		€ 12.100,00	
12) Conferimento in discarica o presso centro di recupero		€ 138.564,02	
13) per imprevisti		€ 74.421,12	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 998.284,91	€ 998.284,91
IMPORTO COMPLESSIVO = A + B			€ 2.500.000,00

- Il progetto è stato ammesso a finanziamento, in attuazione della linea di intervento 2.3.1A "Interventi infrastrutturali per il miglioramento dell'assetto idrogeologico" del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, con D.D.G. n. 158 del 09/03/2012 dell'Ass.to Reg.le T.A. con il quadro economico modificato dal Servizio 3° Assetto del Territorio e Difesa del Suolo, che ha rettificato alcune voci delle somme a disposizione dell'Amm.ne, così come riportato di seguito:

A) LAVORI			
Importo lordo dei lavori a misura compresa sicurezza		€	1.501.715,09
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	€	38.031,71	
Oneri di cantierizzazione, già inclusi nei lavori	€	66.144,63	
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (6,9372% sui lavori)	€	104.176,34	€ 104.176,34
Importo lavori a misura soggetti a ribasso		€	1.397.538,75 € 1.397.538,75
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 104.176,34
Totale lavori			€ 1.501.715,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
1) per IVA 21% sui lavori a b.a.		€	315.360,17
2) per espropriazioni		€	26.640,00
3) Per lavori in economia		€	82.666,41
4) per piano delle indagini geognostiche di monitoraggio (IVA compresa 21%)		€	56.843,92
5) per competenze tecniche fase esecutiva e collaudi (oneri compresi)		€	173.046,47
6) per art. 18 L. 109/94 coordinato con L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003 del 75% del 2% dei lavori a base d'asta)		€	7.508,58
7) per competenze A.U.S.L. per diritti sanitari		€	350,00
8) contributo in sede di gara per A.V.C.P.		€	600,00
9) per pubblicazione atti di gara (IVA compresa 21%)		€	12.100,00
10) Conferimento in discarica o presso centro di recupero		€	138.564,02
11) per imprevisti		€	74.421,12
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€	888.100,69 € 888.100,69
IMPORTO COMPLESSIVO = A + B			€ 2.389.815,78

- Visto il D.D.G. n° 793 del 13/08/2014, pervenuto al Comune in data 10/11/2014 prot. n. 0010198, con il quale viene rideterminato l'importo del finanziamento a seguito della perizia di variante e suppletiva con il seguente Quadro Economico:

Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	1.461.607,02
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	106.173,19
A dedurre ribasso d'asta del (22,5624%)	€	329.773,62
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		1.238.006,59 € 1.238.006,59

Somme a disposizione dell'amministrazione

1	per I.V.A. sui lavori	
a)	IVA 21% sui lavori fino al 2° SAL	€ 126.692,46
b)	IVA 22% sui restanti lavori	€ 139.636,01
2	per espropriazioni	€ 47.472,00
3	per lavori in economia	
a)	lavori in economia	€ 67.656,82

	b) IVA 22% sui lavori in economia	€	14.884,50	
4	per piano delle indagini geognostiche di monitoraggio			
	a) indagini geognostiche di monitoraggio	€	39.219,45	
	b) IVA 22% sul piano di monitoraggio	€	8.628,28	
5	per competenze tecniche fase esecutiva e collaudi			
	a) D.L., misure e contabilità, coordinamento in fase esecutiva (compreso cassa)	€	98.549,01	
	b) IVA 21% sulle competenze fino al 2° SAL	€	7.098,00	
	c) IVA 22% sulle restanti competenze	€	14.244,78	
	d) Perizia di variante e suppletiva (compreso cassa)	€	5.010,38	
	e) IVA 22% sulle competenze	€	1.102,28	
	f) Prestazione geologica (compreso cassa)	€	12.552,45	
	g) IVA 22% su prestazione geologica	€	2.761,54	
	h) Collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo (compreso cassa)	€	15.430,62	
	i) IVA 22% sui collaudi	€	3.394,74	
6	per Commissione di gara	€	10.000,00	
7	per art. 18 L. 109/94 coordinato con L.R. 7/2002 e L.R. 7/	€	7.838,90	
8	per competenze A.U.S.L. per diritti sanitari	€	350,00	
9	Contributo in sede di gara per A.V.C.P.	€	600,00	
10	per pubblicazione atti di gara (IVA compresa 21%)	€	3.267,00	
11	Prove sui calcestruzzi ed acciai compreso IVA 22%	€	1.321,77	
12	Conferimento in discarica o presso centro di recupero	€	113.895,60	
	a) IVA 21% sugli oneri fino al 2° SAL	€	8.930,38	
	b) IVA 22% sugli oneri restanti	€	15.701,40	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	766.238,37	€ <u>766.238,37</u>
	IMPORTO TOTALE			€ 2.004.244,96

- Visto il Conto Finale redatto dalla D.L. ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010, trasmesso a questo Ente il 10/12/2014 prot. 0011463, e ritrasceso al Collaudatore con nota prot. 0011466 del 10/12/2014, ove sono allegati tutti gli atti dell'appalto e la descrizione di tutte le relative vicende dalla progettazione all'ultimazione dei lavori, ove dagli atti di contabilità finale risulta un credito residuo da corrispondere all'Impresa di €. 6.188,31 oltre IVA, atti richiamati nel certificato di collaudo tecnico – amministrativo del 25/03/2015 che segue;
- Visto il certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 25/03/2015 redatto dal Collaudatore dott. ing. Orazio Trovato e sottoscritto dall'Impresa, dalla D.L. e dal R.U.P., con le risultanze del collaudo ove certifica che i lavori in oggetto indicati eseguiti dall'Impresa ISAF Costruzioni S.r.l. sono collaudabili, come in effetti collauda con il certificato anzidetto ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, rilevando, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 229 e dell'art. 141 comma 3 del Codice, che il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorso due anni dalla data di emissione e propone la liquidazione del credito residuo all'Impresa di €. 6.188,31 oltre IVA, fermo restando la garanzia dell'Impresa per le difformità e vizi dell'opera nell'arco di tale periodo ai sensi delle norme anzidette;
- Vista la nota del Dipartimento Reg.le Tecnico Servizio 8° - U.O.S. 02 prot. n° 41261 del 16/06/2015, con la quale si fa rilevare che dagli atti di contabilità finale e di collaudo dei lavori non emergono evidenti elementi in contrasto con quanto disposto dal Regolamento D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;
- Preso atto della contabilità finale dei lavori e delle spese tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, che vengono riportate nel **Prospetto Economico Consuntivo** per cui il Quadro Economico finale risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) LAVORI

Importo lordo dei lavori a misura compresa sicurezza in previsione	€	1.567.539,88	
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori			
.....	€	38.031,71	
Oneri di cantierizzazione, già inclusi nei lavori			
.....	€	<u>67.443,43</u>	
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (6,7287% sui lavori)	€	105.475,14	€ 105.475,14
Importo lavori a misura soggetti a ribasso			€ 1.462.064,74
A dedurre ribasso d'asta del 22,5624%			€ <u>329.876,89</u>
Importo lavori al netto del ribasso d'asta			€ 1.132.187,85 € 1.132.187,85
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ <u>105.475,14</u>
			Totale lavori al netto € 1.237.662,99

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

1 a) per IVA 21% sui lavori fino al 2° SAL	€	98.541,62	
b) per IVA 22% sui restanti lavori	€	169.051,81	
2 per espropriazioni	€	44.011,00	
3 a) per lavori in economia	€	67.379,19	
b) per IVA 22% sui lavori in economia	€	14.823,42	
4 a) per piano delle indagini geognostiche di monitoraggio	€	36.076,55	
b) IVA 22% sul piano di monitoraggio	€	7.936,84	
5 per competenze tecniche fase esecutiva e collaudi			
a) D.L., misure e contabilità, coordinamento in fase esecutiva (compreso cassa)	€	98.549,01	
b) IVA 21% sulle competenze fino al 2° SAL	€	8.954,40	
c) IVA 22% sulle restanti competenze	€	12.299,98	
d) Perizia di variante e suppletiva (compreso cassa)	€	5.010,37	
e) IVA 22% sulle competenze	€	1.102,28	
f) Prestazione geologica (compreso cassa)	€	8.511,81	
g) IVA 22% su prestazione geologica	€	1.872,60	
h) Collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo (compreso cassa)	€	15.430,62	
i) IVA 22% sui collaudi	€	3.394,74	
6 Commissione di gara (Determinazione area tecnica n° 76 del 05/10/2012)	€	10.000,00	
per art. 18 L. 109/94 coordinato con L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003 del 25% del 2% dei			
7 a) lavori a base d'asta)	€	7.837,70	
b) Supporto al R.U.P.	€	783,77	
8 per competenze A.U.S.L. per diritti sanitari	€	350,00	
9 Contributo in sede di gara per A.V.C.P.	€	600,00	
10 per pubblicazione atti di gara (IVA compresa 21%)	€	3.267,00	
11 Conferimento in discarica o presso centro di recupero	€	113.895,60	
IVA 21% sugli oneri fino al 2° SAL	€	8.930,38	
IVA 22% sugli oneri restanti	€	15.701,40	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	754.309,96	€ 754.309,96

IMPORTO COMPLESSIVO = A + B

€ 1.991.972,95

Preso atto che l'opera, nonché le forniture ed i servizi ad esso connesse, è funzionante dal 01/04/2015;

Visto il Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., il D.P.R. 10/10/2010 n. 207 e s.m.i., la

Legge Regionale 12/07/2011 n. 12 ed il D.P.R.S. 31/01/2012, n. 13;

Visto l'art. 51 della Legge 08/06/1990, n. 142, recepita con la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;

Vista la Legge 15/05/1997, n. 127, nonché la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23, e la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

1. Di prendere atto delle risultanze del collaudo tecnico-amministrativo del 25/03/2015 redatto dal collaudatore dott. ing. Orazio Trovato e sottoscritto dall'Impresa, D.L. e dal R.U.P., con il quale si collaudano i "lavori per il consolidamento del centro abitato: Stralcio con trincea drenante a monte del centro abitato, paratie di pali e regimazione acque meteoriche – Codice Dissesto 094-3RA-018 – CUP E92J12000000002 - CIG 435236660A - Cod Caronte SI – 1 – 8042", ove vengono richiamati gli atti di contabilità finale allegati al Conto Finale fermo restando la garanzia biennale dell'Impresa per eventuali difformità e vizi dell'opera ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.R.P. 207/2010 e dell'art. 141 comma 3 del Codice;
2. **Di approvare il Quadro Economico Finale** come di seguito riportato


QUADRO ECONOMICO FINALE			
A) LAVORI			
Importo lordo dei lavori a misura compresa sicurezza in previsione		€	1.567.539,88
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori			
.....	€	38.031,71	
Oneri di cantierizzazione, già inclusi nei lavori			
.....	€	67.443,43	
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (6,7287% sui lavori)	€	105.475,14	€ 105.475,14
Importo lavori a misura soggetti a ribasso		€	1.462.064,74
A dedurre ribasso d'asta del 22,5624%		€	329.876,89
Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€	1.132.187,85
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 105.475,14
		Totale lavori al netto	€ 1.237.662,99
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
1 a) per IVA 21% sui lavori fino al 2° SAL		€	98.541,62
b) per IVA 22% sui restanti lavori		€	169.051,81
2 per espropriazioni		€	44.011,00
3 a) per lavori in economia		€	67.379,19
b) per IVA 22% sui lavori in economia		€	14.823,42
4 a) per piano delle indagini geognostiche di monitoraggio		€	36.076,55
b) IVA 22% sul piano di monitoraggio		€	7.936,84
5 per competenze tecniche fase esecutiva e collaudi			
a) D.L., misure e contabilità, coordinamento in fase esecutiva (compreso cassa)		€	98.549,01
b) IVA 21% sulle competenze fino al 2° SAL		€	8.954,40
c) IVA 22% sulle restanti competenze		€	12.299,98
d) Perizia di variante e suppletiva (compreso cassa)		€	5.010,37
e) IVA 22% sulle competenze		€	1.102,28
f) Prestazione geologica (compreso cassa)		€	8.511,81
g) IVA 22% su prestazione geologica		€	1.872,60
h) Collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo (compreso cassa)		€	15.430,62
i) IVA 22% sui collaudi		€	3.394,74
6 Commissione di gara (Determinazione area tecnica n° 76 del 05/10/2012)		€	10.000,00

7	a)	per art. 18 L. 109/94 coordinato con L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003 del 25% del 2% dei lavori a base d'asta)	€	7.837,70	
	b)	Supporto al R.U.P.	€	783,77	
8		per competenze A.U.S.L. per diritti sanitari	€	350,00	
9		Contributo in sede di gara per A.V.C.P.	€	600,00	
10		per pubblicazione atti di gara (IVA compresa 21%)	€	3.267,00	
11		Conferimento in discarica o presso centro di recupero	€	113.895,60	
		IVA 21% sugli oneri fino al 2° SAL	€	8.930,38	
		IVA 22% sugli oneri restanti	€	15.701,40	
		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	754.309,96	€ 754.309,96
IMPORTO COMPLESSIVO = A + B					€ 1.991.972,95

Questa Amministrazione Comunale inoltre:

- **Dichiara** che il progetto, le opere, le forniture ed i servizi ad esso connesse sono conformi al progetto finanziato;
- **Dichiara** che l'opera, nonché le forniture ed i servizi ad esso connesse, è funzionante dal 01/04/2015;

Il Sindaco



Il Segretario Comunale



RELATA DI PUBBLICAZIONE

(per 15 - 30 - 60 gg.)


Affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 08-03-2016 e defissa il giorno 23-03-2016.

Pubblicata sul sito web istituzionale dal 08-03-2015 al 23-03-2015

Senza opposizione e reclami.

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Capo Area "AA.GG."



Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti la relata del Messo Comunale,

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici (1) giorni consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale


ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 07-03-2016


Essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art.12, co. 2, L.R. n. 44/91);

- Essendo trascorsi 10gg .dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L.R. n. 44/91)

Dalla residenza Municipale, li 07/03/2016



Il Segretario Comunale



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Funzionario del Comune