

**REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 17 del Reg.  Data <b>01/06/2015</b>	<b>Oggetto: Interrogazione su: Consegna Campo Polivalente coperto all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto sportivo.</b>
---	---

L'anno **duemilaquindici** giorno **uno** del mese di **giugno** alle ore **17:00** e seguenti, nella solita Sala delle adunanze consiliari di questo Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Vice Presidente in data 27/05/2015 prot. n. 004788 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Presiede la seduta il Sig. Macaluso Salvatore.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **11** e assenti, sebbene invitati, n. **04**, come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
<b>SBERNA FILIPPO</b>	<b>X</b>		<b>DI PAOLA VITO</b>	<b>X</b>	
<b>MARGHERONE IGNAZIO</b>	<b>X</b>		<b>CIGNA ATTILIO</b>	<b>X</b>	
<b>PAGANA CARMELA</b>	<b>X</b>		<b>CARDACI PROSPERO</b>		<b>X</b>
<b>LA MASTRA FILIPPO</b>	<b>X</b>		<b>CURRAO SALVATORE</b>	<b>X</b>	
<b>PARLACINO GIUSEPPE</b>		<b>X</b>	<b>RAPISARDA MARIO</b>	<b>X</b>	
<b>ALLEGRA LUIGI G.</b>	<b>X</b>		<b>MACALUSO SALVATORE</b>	<b>X</b>	
<b>VIRZI' CONO C.</b>		<b>X</b>	<b>RENDA GIORGIO</b>	<b>X</b>	
<b>MARINO GIUSEPPE</b>		<b>X</b>			

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL. ) i Signori:

Per l'Amministrazione sono presenti: **Vice Sindaco - Ass. Cigna-Rapisarda.**

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.<sup>ssa</sup> Francesca Sinatra.**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **Di Paola-Pagana-La Mastra.**



Il Presidente, passa alla trattazione del 7° punto posto all'o.d.g., avente ad oggetto: " Interrogazione su: Consegna Campo Polivalente coperto all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto sportivo " e passa la parola al Consigliere interrogante.

Il Cons. Sberna legge la propria interrogazione (All. 1).

Il Presidente legge la risposta a firma del Sindaco (All. 2).

L'interrogante dichiara di essere soddisfatto.

APP. 2

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Assessore competente

ASS. CARRICCI

E p.c.

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE

**Oggetto: Consegna Campo Polivalente Coperto all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto sportivo.**

Il sottoscritto Consigliere Comunale **Filippo SBERNA**,

### PREMESSO CHE

- Lo Sport è strumento di crescita sociale di una comunità ed oggi più che mai è diventato un fenomeno di primaria importanza, risultando in assoluto lo strumento migliore per educare, formare, favorire l'integrazione e la solidarietà, in grado di guardare con attenzione i più giovani;
- Nonostante il disagio sociale nel nostro paese sia in forte aumento, esistono sul territorio diverse Associazioni Sportive che operano grazie all'impegno e la dedizione di alcuni concittadini che si danno da fare, conseguendo ottimi risultati;
- L'amministrazione Comunale più volte ha dichiarato di procedere alla consegna dell'impianto in oggetto;

### CONSIDERATO CHE

- In questi giorni da parte di alcuni cittadini, mi sono pervenute diverse segnalazioni, lamenti e domande in merito l'argomento qui trattato;



## INTERROGA

1. Se l'Assessore competente, abbia dato disposizioni affinché si proceda al termine dei lavori dell'impianto in oggetto;
2. Cosa manca per completare i lavori e quali sono gli ostacoli ad oggi che hanno impedito di realizzare interamente l'impianto;
3. Quali soni tempi previsti per la consegna;

Nell'attesa di una risposta scritta, si richiede una risposta orale nel primo Consiglio Comunale utile.

Cordiali Saluti.

Raddusa, li 11/05/2015

Il Consigliere Comunale

Filippo SBERNA

APP. 2

# COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 82001950870  
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/667181  
FAX 095/667181  
[ufficiotecnico@comune.raddusa.ct.it](mailto:ufficiotecnico@comune.raddusa.ct.it)



## AREA 3 – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

Raddusa, 29/05/2015

AL CONSIGLIERE  
**SBERNA FILIPPO**  
SEDE

**OGGETTO:** Consegna Campo Polivalente coperto all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto sportivo. **Riscontro nota prot. n. 4426 del 19/05/2015 - RELAZIONE**

Per quanto argomentato in oggetto, di riscontro alla nota, si relaziona di seguito la situazione della "Costruzione di un impianto sportivo polivalente" di contrada San Nicolò.

- il Comune di Raddusa ha presentato, nel mese di aprile 2011, a valere sull'Obiettivo Operativo 2.8 "Diffondere la cultura della legalità" del PON "Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013", del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito dell'iniziativa "IO GIOCO LEGALE", una proposta progettuale per la realizzazione di un campo polivalente coperto per la pratica delle più diffuse attività sportive di squadra (calcio a 5, pallacanestro, pallavolo) all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto sportivo polivalente Angelina Arena sito in contrada San Nicola;
- l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013", del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con decreto del 3/08/2011 ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale per la realizzazione di un campo polivalente coperto, in parola, giusta nota del Responsabile dell'Obiettivo Operativo 2.8 del 1/09/2011 prot. 3310;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 84 in data 02/07/2012, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto in c/da San Nicolò per un importo dei lavori da appaltare di euro 366.115,70, di cui euro 12.880,09 per oneri per la sicurezza, oltre ad euro 142.884,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un importo complessivo di euro 509.000,00;
- Il progetto in questione è stato redatto in modo pedissequo nel rispetto del disciplinare tecnico-prestazionale fornito ai Comuni Beneficiari ai fini dell'**uniformità** nelle realizzazioni degli impianti sportivi sul territorio e la coerenza tecnico-progettuale è stata dichiarata dal Responsabile del Progetto attestando la conformità delle progettazioni definitiva ed esecutiva al sopradetto disciplinare tecnico-prestazionale;
- A seguito di gara a procedura negoziata, con verbale di gara approvato con determinazione del Responsabile dell'Area n° 3 n. 17 U.T, del 02/04/2013, reg. gen. N.



# COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 82001950870  
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/667181  
FAX 095/667181  
[ufficiotecnico@comune.raddusa.ct.it](mailto:ufficiotecnico@comune.raddusa.ct.it)

## AREA 3 – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

68 del 03/04/2013, è risultata aggiudicataria l'impresa SPAMPINATO S.a.S. di Spampinato Felice Alessandro, con sede a Borgetto (PA) in via B. Cellini, 16 che ha offerto il ribasso del 29,7514 % sull'importo a base di gara e quindi per l'importo contrattuale di € 261.023,16 compreso oneri di sicurezza pari ad € 12.880,09;

- Il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso offerto in sede di gara risultava essere di euro 261.023,16 compreso oneri per la sicurezza per euro 12 880,09, somme a disposizione dell'Amministrazione per euro 247 976,84, per un totale complessivo di euro 509.000,00
- con contratto in data 15/05/2013 rep n° 2, registrato a Caltagirone il 22/05/2013 al n. 46 Serie 1, sono stati affidati i lavori all'impresa SPAMPINATO S.a.S. di Spampinato Felice Alessandro per l'importo contrattuale dei lavori di € 248.143,07 oltre gli oneri di sicurezza pari ad euro 12.880,09 per un totale complessivo di euro 261.063,16 al netto del ribasso d'asta del 29,7514 %;
- I lavori sono stati consegnati in via definitiva il giorno 06/05/2014;
- dovevano essere compiuti in giorni 90 naturali e consecutivi e, pertanto, dovevano essere ultimati entro il 04/08/2014;
- durante le fasi dell'attività lavorativa trascorsa si è potuto constatare il verificarsi di lievi variazioni delle categorie di lavori per risolvere alcuni aspetti di dettaglio nonché di dover apportare lievi modifiche al progetto esecutivo originario motivo per cui è palesata la necessità della redazione di una perizia di variante in corso d'opera.
- in data 28/07/2014 la Direzione dei lavori, previa informazione al RUP, ha redatto un verbale di sospensione dei lavori per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera, fornendo le adeguate motivazioni in merito in una relazione tecnica;

L'esecuzione dell'opera pubblica in parola, oltre al rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche è soggetta a regole specifiche del PON Sicurezza come:

- a non modificare il progetto approvato senza che ne sia stata data preventiva comunicazione formale al Responsabile di Obiettivo Operativo di riferimento ed alla Segreteria Tecnica del Programma e vi sia stata formale autorizzazione;
- a comunicare le economie di progetto al Responsabile di Obiettivo Operativo ed alla Segreteria Tecnica del Programma e a non riutilizzarle in assenza di formale autorizzazione;

Pertanto, In data 04/08/2014 il R.U.P. , così come previsto al punto V del Vademecum del Beneficiario, che " *Gli importi relativi alle economie non possono essere utilizzati dal Beneficiario senza la preventiva autorizzazione del Responsabile di Obiettivo Operativo - di Linea di Intervento*" ha presentato **Istanza di autorizzazione per redazione perizia di**



# COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 82001950870  
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/667181  
FAX 095/667181  
[ufficiotecnico@comune.raddusa.ct.it](mailto:ufficiotecnico@comune.raddusa.ct.it)

## AREA 3 – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

**variante in corso d'opera e contestuale utilizzo delle somme per economie di progetto**, al Responsabile di Obiettivo Operativo 2.8, presso il Ministero dell'Interno Roma.

Il Responsabile di Obiettivo Operativo il 9/9/2014 riscontra la richiesta negando la variante proposta invitando l'Ente a proporre una variante che accerti con precisione l'imprevedibilità delle opere variate, come peraltro, ribadito ulteriormente nelle successive note interlocutorie e nella ultima nota del 15/12/2014 che nel riscontrare la nota del 4/12/2014 invitava l'Ente a *"riformulare con precisione le lavorazioni oggetto della perizia di variante ....* Poiché le lavorazioni, a parere del Responsabile di Obiettivo, costituivano delle migliorie che non potevano essere oggetto di una perizia di variante.

Prendendo atto della precedente intercorsa corrispondenza tra questo Ente e il Responsabile di Obiettivo Operativo, la Direzione dei Lavori con nota acquisita al prot. n° 1881 del 27.02.2015 ha trasmesso gli elaborati tecnico - economici e la relazione motivata della redigenda perizia di variante in corso d'opera che tenesse conto delle predette osservazioni o note di diniego.

La perizia in parola prevedeva alcune variazioni che sono modifiche quantitative al progetto esecutivo di partite contabili da assestare in corso d'esecuzione che necessitavano della rimodulazione delle stesse variazioni, per allineare le quantità previsionali del progetto esecutivo alle partite contabili e per risolvere aspetti di dettaglio atti a definire parti del progetto in base all'uso e alle prescrizioni della regola d'arte mentre altri aspetti della perizia di variante erano qualitative e afferivano a lavorazioni scaturite in corso d'opera e quindi circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto ovvero di modifiche opportune che, senza rilevanti costi aggiuntivi, comportano significativi miglioramenti dell'opera.

Per ogni punto caratterizzante la variante prospettata, è stato accertato, quindi, quanto di seguito indicato.

- 1) Lieve spostamento del blocco spogliatoi sul lato nord e dalla copertura scaturente dalle difficoltà operative emerse durante l'esecuzione dei lavori a causa dei modesti spazi confinati che impedivano l'accesso e le manovre ai mezzi d'opera;
- 2) Modifica degli archi in legno lamellare da due segmenti a tre segmenti onde consentire in maniera più agevole la movimentazione degli stessi in funzione del contesto ambientale caratterizzato da spazi di accesso dei mezzi di trasporto e di sollevamento molti esigui, con conseguente presentazione della variante strutturale e deposito presso il competente Ufficio del Genio Civile di Catania, giusta l'autorizzazione ex art. 18 della Legge n. 64/74, Posizione n. 106377, prot. 122968 del 16/07/2014, che non comporta alcun incremento dei costi ;
- 3) Una maggiore quantità delle lavorazioni del conglomerato cementizio e dell'armatura in acciaio attinenti le travi di fondazione della copertura e della struttura portante del blocco spogliatoi;



# COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 82001950870  
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/667181  
FAX 095/667181  
[ufficiotecnico@comune.raddusa.ct.it](mailto:ufficiotecnico@comune.raddusa.ct.it)

## AREA 3 – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

- 4) Apporto di lievi modifiche all'impianto di illuminazione del campo polivalente con la creazione di linee autonome di distribuzione secondaria rispetto alle previsioni progettuali esecutive originarie al fine di diversificare ed ottimizzare le condizioni di illuminamento in funzione delle diverse attività sportive consentendo un significativo risparmio energetico da parte dell'Amministrazione utilizzatrice e la migliore fruibilità dei campi di gioco. Ciò ha comportato anche la realizzazione di una nuova dorsale dell'impianto elettrico e di alcuni nuovi punti luce.
- 5) Variazione dell'impianto idrico-sanitario dal sistema di "impianto in derivazione" con "impianto a collettore" in accordo alla nuova norma UNI 9182/2014, in vigore dal 03/02/2014, riguardante "Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda – Criteri di progettazione, collaudo e gestione", che prevede "...nelle distribuzioni è indispensabile prevedere una rete di ricircolo che consenta per altro l'erogazione dell'acqua calda entro 30'...", vigente dalla data successiva alla stipula del contratto.
- 6) Separazione delle linee elettriche dalla linea di alimentazione in gas metano del generatore di aria calda ai fini della sicurezza e scaturente dal cambiamento del punto di allaccio alla rete principale, con relativo riposizionamento delle condotte a nord e a sud della copertura.

Il quadro economico della suddetta perizia di variante in corso d'opera prevedeva un importo di euro 279 361,13 comprensivo degli oneri per la sicurezza per euro 13 827,58, oltre ad euro 229 638,48 per somme a disposizione dell'amministrazione, per un totale complessivo di euro 509 000,00, con somme a carico dell'Amministrazione l'Amministrazione Comunale di euro € 6 450,00.

La predetta redigenda perizia inviata al Responsabile di Obeittivo Operativo con nota del 03/03/2015 è stata riscontrata il 17/04/2015 con diverse considerazioni ma "*...si autorizza l'utilizzo delle economie di progetto maturate per le attività... e restano a carico di codesto Beneficiario i costi derivanti da eventuali interventi migliorativi apportati all'opera.*"

Contestualmente viene data l'autorizzazione a redigere la perizia di variante conformemente alle indicazioni della nota.

La Direzione dei lavori sta, pertanto, redigendo la perizia come sopra che nei giorni seguenti previa approvazione da parte dell'organo decisionale di questa Amministrazione e della Prefettura di Catania verrà trasmessa al Responsabile della Linea d'Intervento per la relativa approvazione.

Con il riscontro favorevole di cui sopra, potranno riprendere i lavori per darli ultimati in un mese per poi procedere alla ultimazione ed inaugurazione con relativa manifestazione prevista nel progetto.

Ai sensi dell'art. 37 del D.L. 24/06/2014 n. 90 si procederà a comunicare la variante di che trattasi all'Osservatorio sui contratti pubblici per gli adempimenti dell'ANAC.

**IL SINDACO**  
(Geom. Cosimo Marotta)

Il Presidente

Il Consigliere Anziano



Il Segretario Comunale

RELATA DI PUBBLICAZIONE  
(per 15 - 30 - 60 gg.)

Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e defissa il \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li

**Il Messo Comunale**

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale,

**certifica**

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal \_\_\_\_\_, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi \_\_\_\_\_ gg. dall'inizio di pubblicazione senza opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

**Il Segretario Comunale**

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

**Il Funzionario del Comune**