



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/667181
FAX 095/667181
ufficiotecnico@comune.raddusa.ct.it

AREA 3 – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 7-18-2015

REGISTRO GENERALE N. 181 DEL 18-08-2015

OGGETTO: Piano Azione Giovani "Sicurezza e Legalità" Linea di Intervento 1 "Sport e Legalità" –
Iniziativa Quadro "IO GIOCO LEGALE". Costruzione di un impianto sportivo polivalente

CUP E99B11000180006 – CIG 4866857173 - Approvazione perizia di variante e suppletiva.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

Premesso che:

- il Comune di Raddusa ha presentato, a valere sull'Obiettivo Operativo 2.8 "Diffondere la cultura della legalità" del PON "Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013", del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito dell'iniziativa "IO GIOCO LEGALE", una proposta progettuale per la realizzazione di un campo polivalente coperto per la pratica delle più diffuse attività sportive di squadra (calcio a 5, pallacanestro, pallavolo) all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto sportivo polivalente Angelina Arena sito in contrada San Nicola;
- l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013", del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con decreto del 3/08/2011 ha ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007- 2013" la proposta progettuale per la realizzazione di un campo polivalente coperto, in parola, giusta nota del Responsabile dell'Obiettivo Operativo 2.8 del 1/09/2011 prot. 3310;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 84 in data 02/07/2012, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto in c/da San Nicolò – PON FESR Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.8, per un importo dei lavori da appaltare di euro 366.115,70, di cui euro 12.880,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, avente il seguente:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo dei lavori (compreso oneri per la sicurezza)		€ 366 115,70
A detrarre ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta) :		
- ONERI DIRETTI SICUREZZA	€ 11 178,44	
- ONERI INDIRETTI SICUREZZA	€ 1 701,65	
Totale ONERI SICUREZZA	€ 12 880,09	€ -12 880,09
IMPORTO A BASE D'ASTA		€ 353 235,61
	Oneri per la sicurezza	€ 12 880,09
	Sommano i lavori	€ 366 115,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA sui lavori il 21%.....	€ 76 884,30	
- Competenze tecniche di progettazione definitiva	€ 15 000,00	
- Competenze tecniche di progettazione esecutiva	€ 7 000,00	
- Competenze tecniche coordinamento sicurezza.....	€ 5 000,00	
- Competenze tecniche Direzione lavori	€ 15 000,00	
- Spese pubblicazione bando	€ 15 000,00	
- Spese collaudo	€ 5 000,00	
- Spese manifestazione conclusiva	€ 3 000,00	
- Targa celebrativa in bronzo	€ 1 000,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 142 884,30	€ 142 884,30

IMPORTO COMPLESSIVO € 509 000,00

- Il progetto in questione è stato redatto in modo pedissequo nel rispetto del disciplinare tecnico-prestazionale fornito ai Comuni Beneficiari ai fini dell'uniformità nelle realizzazioni degli impianti sportivi sul territorio e la coerenza tecnico-progettuale è stata dichiarata dallo scrivente Responsabile del Progetto attestando la conformità delle progettazioni definitiva ed esecutiva al sopradetto disciplinare tecnico-prestazionale;

- A seguito di gara a procedura negoziata, con verbale di gara approvato con determinazione del Responsabile dell'Area n° 3 n. 17 U.T, del 02/04/2013, reg. gen. N. 68 del 03/04/2013, è risultata aggiudicataria l'impresa SPAMPINATO S.a.S. di Spampinato Felice Alessandro, con sede a Borgetto (PA) in via B. Cellini, 16 che ha offerto il ribasso del 29,7514 % sull'importo a base di gara e quindi per l'importo contrattuale di € 261.023,16 compreso oneri di sicurezza pari ad € 12.880,09;

- Il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso offerto in sede di gara risultava essere il seguente:

A) Importo dei lavori (compreso oneri per la sicurezza)		€ 366 115,70
A detrarre ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta) :		
- ONERI DIRETTI SICUREZZA	€ 11 178,44	
- ONERI INDIRETTI SICUREZZA	€ 1 701,65	
Totale ONERI SICUREZZA	€ 12 880,09	€ -12 880,09
IMPORTO A BASE D'ASTA		€ 353 235,61
	Oneri per la sicurezza	€ 12 880,09
	Sommano i lavori	€ 366 115,70
Variazione d'asta del -29,7514%.....		€ 105.092,54
	Oneri per la sicurezza	€ 12 880,09
	Sommano i lavori	€ 261 023,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA sui lavori il 21%.....	€ 76 884,30	
- Competenze tecniche di progettazione definitiva	€ 15 000,00	
- Competenze tecniche di progettazione esecutiva	€ 7 000,00	
- Competenze tecniche coordinamento sicurezza.....	€ 5 000,00	
- Competenze tecniche Direzione lavori	€ 15 000,00	
- Spese pubblicazione bando	€ 15 000,00	
- Spese collaudo	€ 5 000,00	
- Spese manifestazione conclusiva	€ 3 000,00	
- Targa celebrativa in bronzo	€ 1 000,00	
- Ribasso d'asta	€ 105 092,54	
- Economie di progetto	€ 0,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 247 976,84	€ 247 976,84

IMPORTO COMPLESSIVO € 509 000,00

- con contratto in data 15/05/2013 rep n° 2, registrato a Caltagirone il 22/05/2013 al n. 46 Serie 1, sono stati affidati i lavori all'impresa SPAMPINATO S.a.S. di Spampinato Felice Alessandro per l'importo contrattuale dei lavori di € 248.143,07 oltre gli oneri di sicurezza pari ad euro 12.880,09 per un totale complessivo di euro 261.063,16 al netto del ribasso d'asta del 29,7514%;
- I lavori sono stati consegnati in via definitiva il giorno 06/05/2014;
- dovevano essere compiuti in giorni 90 naturali e consecutivi e, pertanto, dovevano essere ultimati entro il 04/08/2014;
- durante le fasi dell'attività lavorativa trascorsa si è potuto constatare il verificarsi di lievi variazioni delle categorie di lavori per risolvere alcuni aspetti di dettaglio nonché di dover apportare lievi modifiche al progetto esecutivo originario motivo per cui è palesata la necessità della redazione di una perizia di variante in corso d'opera.
- in data 28/07/2014 la Direzione dei lavori, previa informazione al RUP, ha redatto un verbale di sospensione dei lavori per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera;
- Con riferimento alla relazione del direttore dei lavori, alcune variazioni riguardavano modifiche quantitative al progetto esecutivo di partite contabili da assestare in corso d'esecuzione che necessitavano della rimodulazione delle stesse variazioni, per allineare le quantità previsionali del progetto esecutivo alle partite contabili e per risolvere aspetti di dettaglio atti a definire parti del progetto in base all'uso e alle prescrizioni della regola d'arte mentre altri aspetti della perizia di variante sono qualitative e afferiscono a lavorazioni scaturite in corso d'opera e quindi circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto ovvero di modifiche opportune che, senza rilevanti costi aggiuntivi, comportano significativi miglioramenti dell'opera.

- Come previsto al punto V del Vademecum del Beneficiario è stata richiesta l'autorizzazione a poter redigere la perizia di variante e suppletiva utilizzando una parte delle economie di progetto;

- Con nota prot. 555/PONSICLI2.8(B)/U/0001147/2015 del 17/04/2015 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Piano Azione Giovani "Sicurezza e Legalità", Linea d'Intervento I "Sport e Legalità", PON Segreteria strategica, di riscontro alla Ns. nota prot. n. 342 del 03/03/2015, è stato preso atto di alcune modifiche rappresentate con la nota stessa, è stato autorizzato in parte l'utilizzo delle economie di progetto maturate restando a carico di questo Beneficiario i costi derivanti dagli interventi migliorativi ed è stata autorizzata la redazione di una perizia di variante conformemente alle indicazioni riportate nella nota di che trattasi.

- A seguito di nota del RUP del 28/04/2015 prot. n. 3690 la Direzione dei Lavori con nota del 23/06/2015 assunta al prot. n. 5606 del 23/06/2015 ha trasmesso gli atti della perizia di variante e suppletiva redatta in conformità alle indicazioni della nota di cui sopra;

- Il RUP in data 03/03/2015 ha rilasciato l'attestazione di cui all'art. 161, del DPR 207/2010 che si allega alla presente;

VISTI gli elaborati della perizia di variante e suppletiva;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica

VISTO il quadro economico della suddetta perizia di variante in corso d'opera,

A) Importo dei lavori (compreso oneri per la sicurezza)		€ 391 819,38
A detrarre ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta) :		
- ONERI DIRETTI SICUREZZA	€ 11 815,00	
- ONERI INDIRETTI SICUREZZA	€ 2 012,58	
	<u>€ 13 827,58</u>	
Totale ONERI SICUREZZA		€ -13 827,58
IMPORTO A BASE D'ASTA		€ 377 991,80
Variazione d'asta del -29,7514%.....		- € 112 457,85
	Oneri per la sicurezza	€ 13 827,58
	Sommano i lavori	€ 279 361,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA sui lavori il 22%.....	€ 61 459,54	
- Competenze tecniche di progettazione definitiva	€ 15 000,00	
- Competenze tecniche di progettazione esecutiva	€ 7 000,00	
- Competenze tecniche coordinamento sicurezza.....	€ 5 000,00	
- Competenze tecniche Direzione lavori	€ 15 000,00	
- Spese pubblicazione bando	€ 0,0	
- Spese collaudo	€ 5 000,00	
- Spese manifestazione conclusiva	€ 3 000,00	
- Targa celebrativa in bronzo	€ 1 000,00	
- Ribasso d'asta	€ 105 092,54	
- Economie di progetto	€ 12 086,40	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 229 638,48	€ 229 638,48

IMPORTO COMPLESSIVO € 509 000,00

La periz
compet
non imp
E' stato
un impe
alla pre

1.
27/06/2
/2006
lavori
aggiun
sicurez
Caltag
361,53

2.
questo
somm

3.
all'es

4.
comp

5.
lavori

DI DA

La perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. è relativa alle lavorazioni sopra descritte di competenza del Comune di Raddusa trattandosi di opere complementari non strutturali e pertanto non imputabili al finanziamento da parte del Ministero degli Interni,

E' stato redatto lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi per un importo aggiuntivo netto di € 18.338,37, regolarmente sottoscritto dall'Impresa che si allegano alla presente.

DETERMINA

1. Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 27/06/2015 redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettere a), e b), e comma 3 del D.lgs. n° 163 /2006 e s.m.i., nonché l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi relativi ai lavori di "Realizzazione campo Polivalente coperto in località San Nicola" per un importo aggiuntivo netto di € 18.338,37 che sommato all'importo di € 261.023,16 compreso oneri di sicurezza pari ad € 12.880,09 del contratto principale del 15/05/2013 rep n° 2, registrato a Caltagirone il 22/05/2013 al n. 46 Serie 1, determina un nuovo importo contrattuale in € 279 361,53, compreso oneri di sicurezza pari ad € 13.827,58;
2. Di dare atto che ad integrazione di quanto già stanziato occorre provvedere con fondi di questo Ente per i costi derivanti dagli interventi migliorativi apportati all'opera per un ulteriore somma di € 12.587,26;
3. Dare altresì atto che la maggiore spesa prevista per complessivi € 12.587,26 va imputata all'esercizio finanziario anno 2015 capitolo n. 326400;
4. Trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
5. Di dare atto che per effetto dei suddetti lavori complementari il termine di ultimazione dei lavori viene è stato prorogato di ulteriori 45 gg rispetto alla scadenza prevista in contratto.

DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

- E' esecutiva al momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. Consecutivi.

Il Responsabile dell'Area n.3
(geom. Cicero Antonino)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E PER LA COPERTURA DELLA SPESA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE Impegno n. 727/2015

Addi 18.08.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno _____ per 15 gg. Consecutivi.

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Parere n. 02 del 05/08/2015

Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità' finanziato dalle risorse del Fondo di rotazione nell'ambito del Piano Azione e Coesione – "Costruzione di un impianto sportivo polivalente"

– CUP E99B11000180006 – CIG 4866857173.

Impresa: SPAMPINATO S.a.S. di Spampinato Felice Alessandro

CONTRATTO in data 15/05/2013 rep n° 2, registrato a Caltagirone il 22/05/2013 al n. 46 Serie 1;

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'articolo 5 comma 3 della L.R. 12/07/2011 n. 12

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- Con determina sindacale n. 10 del 02/04/2015 il sottoscritto veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento del Progetto in oggetto;
- deve procedersi all'esame istruttorio della perizia di variante e suppletiva sopra citata, per il parere ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 ;
- il Comune di Raddusa ha presentato, a valere sull'Obiettivo Operativo 2.8 "Diffondere la cultura della legalità" del PON "Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013", del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito dell'iniziativa "IO GIOCO LEGALE", una proposta progettuale per la realizzazione di un campo polivalente coperto per la pratica delle più diffuse attività sportive di squadra (calcio a 5, pallacanestro, pallavolo) all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto sportivo polivalente Angelina Arena sito in contrada San Nicola;
- l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013", del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con decreto del 3/08/2011 ha ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del

Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013” la proposta progettuale per la realizzazione di un campo polivalente coperto, in parola, giusta nota del Responsabile dell’Obiettivo Operativo 2.8 del 1/09/2011 prot. 3310;

- Il progetto redatto in data 2011 dal Dott. Arch. Liborio Giovanni Pavone, approvato dal R.U.P. in linea tecnica in data 05/03/2011 con parere n. 2 e dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 84 in data 02/07/2012, esecutiva per un importo dei lavori da appaltare di euro 366.115,70, di cui euro 12.880,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, avente il seguente:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo dei lavori (compreso oneri per la sicurezza)		€ 366 115,70
A detrarre ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta) :		
- ONERI DIRETTI SICUREZZA	€ 11 178,44	
- ONERI INDIRETTI SICUREZZA	<u>€ 1 701,65</u>	
Totale ONERI SICUREZZA	€ 12 880,09	€ -12 880,09
IMPORTO A BASE D'ASTA		€ 353 235,61

Oneri per la sicurezza		€ 12 880,09
Sommano i lavori		€ 366 115,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA sui lavori il 21%.....	€ 76 884,30	
- Competenze tecniche di progettazione definitiva	€ 15 000,00	
- Competenze tecniche di progettazione esecutiva	€ 7 000,00	
- Competenze tecniche coordinamento sicurezza.....	€ 5 000,00	
- Competenze tecniche Direzione lavori	€ 15 000,00	
- Spese pubblicazione bando	€ 15 000,00	
- Spese collaudo	€ 5 000,00	
- Spese manifestazione conclusiva	€ 3 000,00	
- Targa celebrativa in bronzo	<u>€ 1 000,00</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 142 884,30	<u>€ 142 884,30</u>

IMPORTO COMPLESSIVO € 509 000,00

- A seguito di gara a procedura negoziata, con verbale di gara approvato con determinazione del Responsabile dell’Area n° 3 n. 17 U.T, del 02/04/2013, reg. gen. N. 68 del 03/04/2013, è risultata aggiudicataria l’impresa SPAMPINATO S.a.S. di Spampinato Felice Alessandro, con sede a Borgetto (PA) in via B. Cellini, 16 che ha offerto il ribasso del 29,7514 % sull’importo a base di gara e quindi per l’importo contrattuale di € 261.023,16 compreso oneri di sicurezza pari ad € 12.880,09;
- Il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso offerto in sede di gara risultava essere il seguente:

A) Importo dei lavori (compreso oneri per la sicurezza)		€ 366 115,70
A detrarre ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta):		
- ONERI DIRETTI SICUREZZA	€ 11 178,44	
- ONERI INDIRETTI SICUREZZA	€ 1 701,65	
	<u>€ 12 880,09</u>	
IMPORTO A BASE D'ASTA		€ 353 235,61
	Oneri per la sicurezza	€ 12 880,09
	Sommano i lavori	€ 366 115,70
Variazione d'asta del -29,7514%.....		- € 105.092,54
	Oneri per la sicurezza	€ 12 880,09
	Sommano i lavori	€ 261 023,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA sui lavori il 21%.....	€ 76 884,30	
- Competenze tecniche di progettazione definitiva	€ 15 000,00	
- Competenze tecniche di progettazione esecutiva	€ 7 000,00	
- Competenze tecniche coordinamento sicurezza.....	€ 5 000,00	
- Competenze tecniche Direzione lavori	€ 15 000,00	
- Spese pubblicazione bando	€ 15 000,00	
- Spese collaudo	€ 5 000,00	
- Spese manifestazione conclusiva	€ 3 000,00	
- Targa celebrativa in bronzo	€ 1 000,00	
- Ribasso d'asta	€ 105 092,54	
- Economie di progetto	€ 0,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 247 976,84	€ 247 976,84

IMPORTO COMPLESSIVO € 509 000,00

- con contratto in data 15/05/2013 rep n° 2, registrato a Caltagirone il 22/05/2013 al n. 46 Serie 1, sono stati affidati i lavori all'impresa SPAMPINATO S.a.S. di Spampinato Felice Alessandro per l'importo contrattuale dei lavori di € 248.143,07 oltre gli oneri di sicurezza pari ad euro 12.880,09 per un totale complessivo di euro 261.063,16 al netto del ribasso d'asta del 29,7514 %;
- I lavori sono stati consegnati in via definitiva il giorno 06/05/2014;
- dovevano essere compiuti in giorni 90 naturali e consecutivi e, pertanto, dovevano essere ultimati entro il 04/08/2014;
- durante le fasi dell'attività lavorativa trascorsa si è potuto constatare il verificarsi di lievi variazioni delle categorie di lavori per risolvere alcuni aspetti di dettaglio nonché di dover apportare lievi modifiche al progetto esecutivo originario motivo per cui è palesata la necessità della redazione di una perizia di variante in corso d'opera.
 - in data 28/07/2014 la Direzione dei lavori, previa informazione al RUP, ha redatto un verbale di sospensione dei lavori per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera, fornendo le adeguate motivazioni in merito in una relazione tecnica;
 - Vista la nota del 23/06/2015 assunta al prot. n. 5606 del 23/06/2015 con la quale il direttore dei lavori ha trasmesso per l'approvazione una perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori

di cui in oggetto per un importo aggiuntivo netto di € **18.338,37** che sommato all'importo di € **261.023,16** compreso oneri di sicurezza pari ad € **12.880,09** del contratto principale del 15/05/2013 rep n° 2, registrato a Caltagirone il 22/05/2013 al n. 46 Serie 1, determina un nuovo importo contrattuale in € **279 361,53**, compreso oneri di sicurezza pari ad € **13.827,58**;

- Constatato che alla nota predetta è allegata la perizia di variante e suppletiva costituita dai seguenti elaborati:
- ALLEGATI
 1. Relazione tecnica generale
 2. Analisi nuovi prezzi
 3. Elenco nuovi prezzi
 4. Computo metrico Estimativo e quadro economico
 5. Quadro comparativo
 6. Schema di atto di sottomissione

ELABORATI GRAFICI

- 1.- Planimetria generale
 2. Pianta quota 0,00
 3. Pianta copertura
 4. Prospetti
 5. Sezioni
 6. Particolari costruttivi
 7. Planimetria dei campi
 8. Progetto degli impianti: Impianto elettrico
 9. Progetto degli impianti: Impianto idrico ed igienico sanitario, scarichi fognari e impianto di riscaldamento;
- che i lavori in variante e suppletiva previsti in perizia consistono:
 - Modifiche quantitative al progetto esecutivo di partite contabili da assestare in corso d'esecuzione che necessitano della rimodulazione delle stesse variazioni, per allineare le quantità previsionali del progetto esecutivo alle partite contabili e per risolvere aspetti di dettaglio atti a definire parti del progetto in base all'uso e alle prescrizioni della regola d'arte mentre altri aspetti della perizia di variante sono qualitative e afferiscono a lavorazioni scaturite in corso d'opera e quindi circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto ovvero di modifiche opportune che, senza rilevanti costi aggiuntivi, comportano significativi miglioramenti dell'opera.

Ciò premesso, per ogni punto caratterizzante la variante, si specifica quanto di seguito indicato.

- Lieve spostamento del blocco spogliatoi sul lato nord e dalla copertura scaturente dalle difficoltà operative emerse durante l'esecuzione dei lavori a causa dei modesti spazi confinati che impedivano l'accesso e le manovre ai mezzi d'opera;
- Modifica degli archi in legno lamellare da due segmenti a tre segmenti onde consentire in maniera più agevole la movimentazione degli stessi in funzione del contesto ambientale caratterizzato da spazi di accesso dei mezzi di trasporto e di sollevamento molti esigui, con conseguente presentazione della variante strutturale e deposito presso il competente Ufficio del Genio Civile di Catania, giusta l'autorizzazione ex art. 18 delle Legge n. 64/74, Posizione n. 106377, prot. 122968 del 16/07/2014, che non comporta alcun incremento dei costi ;
- Una maggiore quantità delle lavorazioni del conglomerato cementizio e dell'armatura in acciaio attinenti le travi di fondazione della copertura e della struttura portante del blocco spogliatoi;
- Apporto di lievi modifiche all'impianto di illuminazione del campo polivalente con la creazione di linee autonome di distribuzione secondaria rispetto alle previsioni progettuali esecutive originarie al fine di diversificare ed ottimizzare le condizioni di illuminamento in funzione delle diverse attività sportive consentendo un significativo risparmio energetico da parte dell'Amministrazione utilizzatrice e la migliore fruibilità dei campi di gioco; ciò ha comportato anche la realizzazione di una nuova dorsale dell'impianto elettrico e di alcuni nuovi punti luce.
- Variazione dell'impianto idrico-sanitario dal sistema di "impianto in derivazione" con "impianto a collettore" in accordo alla nuova norma UNI 9182/2014, in vigore dal 03/02/2014, riguardante "Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda – Criteri di progettazione, collaudo e gestione" , che prevede " ...nelle distribuzioni è indispensabile prevedere una rete di ricircolo che consenta per altro l'erogazione dell'acqua calda entro 30' ..., vigente dalla data successiva alla stipula del contratto.
- Separazione delle linee elettriche dalla linea di alimentazione in gas metano del generatore di aria calda ai fini della sicurezza e scaturente dal cambiamento del punto di allaccio alla rete principale, con relativo riposizionamento delle condotte a nord e a sud della copertura.
- Come previsto al punto V del Vademecum del Beneficiario è stata richiesta l'autorizzazione a poter redigere la perizia di variante e suppletiva utilizzando una parte delle economie di progetto;
- Con nota prot. 555/PONSICLI2.8(B)/U/0001147/2015 del 17/04/2015 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Piano Azione Giovani "Sicurezza e Legalità", Linea d'Intervento I "Sport e Legalità" , PON Segreteria strategica, di riscontro alla Ns. nota prot. n. 342 del 03/03/2015, è stato preso atto di alcune modifiche rappresentate con la

nota stessa, è stato autorizzato in parte l'utilizzo delle economie di progetto maturate restando a carico di questo Beneficiario i costi derivanti dagli interventi migliorativi ed è stata autorizzata la redazione di una perizia di variante conformemente alle indicazioni riportate nella nota di che trattasi.

CONSIDERATO

- che la perizia di variante e suppletiva è stata redatta secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale ed in conformità alle indicazioni della nota sopra citata;
- CHE ad integrazione di quanto già stanziato occorre provvedere con fondi di questo Ente per i costi derivanti dagli interventi migliorativi apportati all'opera per l'ulteriore somma di € 12.587,26
- che gli elaborati di perizia risultano redatti secondo le norme in materia di lavori pubblici;
- che gli elaborati di perizia risultano controfirmati dall'Impresa esecutrice;
- che i lavori in variante e suppletivi previsti in perizia comportano un prolungamento dei termini contrattuali di giorni 45, secondo le valutazioni della D.L. in Relazione;
- che ai sensi dell'art. 163 del Regolamento n. 207/2010, sono stati concordati ulteriori dodici nuovi prezzi di cui n. 9 provenienti Prezzario Generale per le opere pubbliche nella Regione Siciliana, di cui al Decreto Presidenziale 16 aprile 2009 (Supplemento Ordinario alla G.U.R.S. (p. 1) n. 18 del 24 aprile 2009 prezzario regionale delle OO.PP. dell'anno 2009 e n. 3 desunti da apposita analisi i cui prezzi unitari, applicati alle singole voci elementari, sono riferiti a quelli risultanti all'epoca della redazione del progetto originario, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 29,7514 %;

VISTO il quadro economico della suddetta perizia di variante in corso d'opera,

A) Importo dei lavori (compreso oneri per la sicurezza)	€ 391 819,38
A detrarre ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta) :	
- ONERI DIRETTI SICUREZZA	€ 11 815,00
- ONERI INDIRETTI SICUREZZA	<u>€ 2 012,58</u>
Totale ONERI SICUREZZA	€ 13 827,58
IMPORTO A BASE D'ASTA	<u>€ 377 991,80</u>
Variazione d'asta del -29,7514%.....	- € 112 457,85
Oneri per la sicurezza	<u>€ 13 827,58</u>
Sommano i lavori	€ 279 361,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA sui lavori il 22%.....	€ 61 459,54
- Competenze tecniche di progettazione definitiva	€ 15 000,00
- Competenze tecniche di progettazione esecutiva	€ 7 000,00
- Competenze tecniche coordinamento sicurezza.....	€ 5 000,00
- Competenze tecniche Direzione lavori	€ 15 000,00
- Spese pubblicazione bando	€ 0,0
- Spese collaudo	€ 5 000,00
- Spese manifestazione conclusiva	€ 3 000,00
- Targa celebrativa in bronzo	€ 1 000,00
- Ribasso d'asta	€ 105 092,54
- Economie di progetto	<u>€ 12 086,40</u>

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 229 638,48 € 229 638,48

IMPORTO COMPLESSIVO € 509 000,00

- Acquisiti i seguenti pareri:
 - Ufficio del Genio Civile di Catania: autorizzazione ex art. 18 delle Legge n. 64/74, Posizione n. 106377, prot. 122968 del 16/07/2014;
 - Azienda Sanitaria Provincia di Catania, Dipartimento di Prevenzione, U.O. di Igiene Pubblica, Distretto di Palagonia : Parere igienico sanitario favorevole prot. 627/I.P. del 03/08/2015;
- Visto lo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione del signor Spampinato Felice Alessandro, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa SPAMPINATO S.a.S. di Spampinato Felice Alessandro, soggetto a registrazione fiscale;
- Tutto ciò premesso e considerato,
 - Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante "*Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modificazioni;
 - Vista la legge 7 agosto 1994, n. 241, recante : "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modificazioni;
 - Vista la L.R. 12/07/2011, n. 12 "*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5/10/2010 N. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali*";
 - Visto il Decreto Presidente Regione Sicilia 31 gennaio 2012, n. 13 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I – Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni*";
 - Visto il "*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*", emanato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni;
 - Visto il "*Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti*", emanato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
 - Visto il "*Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici*", adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA

ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12/07/2011, della perizia di variante e suppletiva in narrativa avente il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori (compreso oneri per la sicurezza)	€ 391 819,38
A detrarre ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta) :	
- ONERI DIRETTI SICUREZZA	€ 11 815,00
- ONERI INDIRETTI SICUREZZA	€ 2 012,58
Totale ONERI SICUREZZA	€ 13 827,58
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 377 991,80
Variazione d'asta del -29,7514%	- € 112 457,85
Oneri per la sicurezza	€ 13 827,58
Sommano i lavori	€ 279 361,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA sui lavori il 22%.....	€ 61 459,54	
- Competenze tecniche di progettazione definitiva	€ 15 000,00	
- Competenze tecniche di progettazione esecutiva	€ 7 000,00	
- Competenze tecniche coordinamento sicurezza.....	€ 5 000,00	
- Competenze tecniche Direzione lavori	€ 15 000,00	
- Spese pubblicazione bando	€ 0,0	
- Spese collaudo	€ 5 000,00	
- Spese manifestazione conclusiva	€ 3 000,00	
- Targa celebrativa in bronzo	€ 1 000,00	
- Ribasso d'asta	€ 105 092,54	
- Economie di progetto	€ 12 086,40	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 229 638,48	€ 229 638,48


IMPORTO COMPLESSIVO € 509 000,00

- Di approvare i nuovi 12 prezzi individuati dalla perizia di variante e suppletiva suddetta come elencato nelle premesse;

- Di assegnare un maggior tempo contrattuale di giorni 45 (quarantacinque),

Raddusa, lì 05/08/2015

Il Responsabile Unico del Procedimento
(*geom. Cicero Antonino*)





COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/667181
FAX 095/667181
ufficiotecnico@comune.raddusa.ct.it

Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità' finanziato dalle risorse del Fondo di rotazione nell'ambito del Piano Azione e Coesione – "Costruzione di un impianto sportivo polivalente" – **CUP E99B11000180006 – CIG 4866857173.**

Impresa: SPAMPINATO S.a.S. di Spampinato Felice Alessandro

CONTRATTO in data 15/05/2013 rep n° 2, registrato a Caltagirone il 22/05/2013 al n. 46 Serie 1;

RELAZIONE DEL R.U.P.

(Art. 161 del D.P.R. 207/2010)

Il sottoscritto geom. Cicero Antonino, responsabile del procedimento,

Premesso che:

- il Comune di Raddusa ha presentato, a valere sull'Obiettivo Operativo 2.8 "Diffondere la cultura della legalità" del PON "Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013", del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito dell'iniziativa "IO GIOCO LEGALE", una proposta progettuale per la realizzazione di un campo polivalente coperto per la pratica delle più diffuse attività sportive di squadra (calcio a 5, pallacanestro, pallavolo) all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto sportivo polivalente Angelina Arena sito in contrada San Nicola;
- l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013", del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con decreto del 3/08/2011 ha ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007- 2013" la proposta progettuale per la realizzazione di un campo polivalente coperto, in parola, giusta nota del Responsabile dell'Obiettivo Operativo 2.8 del 1/09/2011 prot. 3310;
con deliberazione della Giunta Municipale n. 84 in data 02/07/2012, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto in c/da San Nicolò – PON FESR Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.8, per un importo dei lavori da appaltare di euro 366.115,70, di cui euro 12.880,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, avente il seguente:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo dei lavori (compreso oneri per la sicurezza)		€ 366 115,70
A detrarre ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta):		
- ONERI DIRETTI SICUREZZA	€ 11 178,44	
- ONERI INDIRETTI SICUREZZA	<u>€ 1 701,65</u>	
Totale ONERI SICUREZZA	€ 12 880,09	<u>€ -12 880,09</u>
IMPORTO A BASE D'ASTA		€ 353 235,61
	Oneri per la sicurezza	<u>€ 12 880,09</u>
	Sommano i lavori	€ 366 115,70
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
- IVA sui lavori il 21%.....	€ 76 884,30	
- Competenze tecniche di progettazione definitiva	€ 15 000,00	
- Competenze tecniche di progettazione esecutiva	€ 7 000,00	
- Competenze tecniche coordinamento sicurezza.....	€ 5 000,00	
- Competenze tecniche Direzione lavori	€ 15 000,00	
- Spese pubblicazione bando	€ 15 000,00	
- Spese collaudo	€ 5 000,00	
- Spese manifestazione conclusiva	€ 3 000,00	
- Targa celebrativa in bronzo	<u>€ 1 000,00</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 142 884,30	<u>€ 142 884,30</u>
IMPORTO COMPLESSIVO		<u>€ 509 000,00</u>

- Il progetto in questione è stato redatto in modo pedissequo nel rispetto del disciplinare tecnico-prestazionale fornito ai Comuni Beneficiari ai fini dell'**uniformità** nelle realizzazioni degli impianti sportivi sul territorio e la coerenza tecnico-progettuale è stata dichiarata dallo scrivente Responsabile del Progetto attestando la conformità delle progettazioni definitiva ed esecutiva al sopradetto disciplinare tecnico-prestazionale;
- A seguito di gara a procedura negoziata, con verbale di gara approvato con determinazione del Responsabile dell'Area n° 3 n. 17 U.T, del 02/04/2013, reg. gen. N. 68 del 03/04/2013, è risultata aggiudicataria l'impresa SPAMPINATO S.a.S. di Spampinato Felice Alessandro, con sede a Borgetto (PA) in via B. Cellini, 16 che ha offerto il ribasso del 29,7514 % sull'importo a base di gara e quindi per l'importo contrattuale di € 261.023,16 compreso oneri di sicurezza pari ad € 12.880,09;
- Il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso offerto in sede di gara risulta essere il seguente:

A) Importo dei lavori (compreso oneri per la sicurezza)		€ 366 115,70
A detrarre ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta):		
- ONERI DIRETTI SICUREZZA	€ 11 178,44	
- ONERI INDIRETTI SICUREZZA	<u>€ 1 701,65</u>	
Totale ONERI SICUREZZA	€ 12 880,09	<u>€ -12 880,09</u>
IMPORTO A BASE D'ASTA		€ 353 235,61
	Oneri per la sicurezza	<u>€ 12 880,09</u>
	Sommano i lavori	€ 366 115,70
Variazione d'asta del -29,7514%.....		- € 105.092,54
	Oneri per la sicurezza	<u>€ 12 880,09</u>
	Sommano i lavori	€ 261 023,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA sui lavori il 21%.....	€ 76 884,30	
- Competenze tecniche di progettazione definitiva	€ 15 000,00	
- Competenze tecniche di progettazione esecutiva	€ 7 000,00	
- Competenze tecniche coordinamento sicurezza.....	€ 5 000,00	
- Competenze tecniche Direzione lavori	€ 15 000,00	
- Spese pubblicazione bando	€ 15 000,00	
- Spese collaudo	€ 5 000,00	
- Spese manifestazione conclusiva	€ 3 000,00	
- Targa celebrativa in bronzo	€ 1 000,00	
- Ribasso d'asta	€ 105 092,54	
- Economie di progetto	€ 0,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 247 976,84	€ 247 976,84

IMPORTO COMPLESSIVO € 509 000,00

- con contratto in data 15/05/2013 rep n° 2, registrato a Caltagirone il 22/05/2013 al n. 46 Serie 1, sono stati affidati i lavori all'impresa SPAMPINATO S.a.S. di Spampinato Felice Alessandro per l'importo contrattuale dei lavori di € 248.143,07 oltre gli oneri di sicurezza pari ad euro 12.880,09 per un totale complessivo di euro 261.063,16 al netto del ribasso d'asta del 29,7514 %;
- I lavori sono stati consegnati in via definitiva il giorno 06/05/2014;
- dovevano essere compiuti in giorni 90 naturali e consecutivi e, pertanto, dovevano essere ultimati entro il 04/08/2014;
- durante le fasi dell'attività lavorativa trascorsa si è potuto constatare il verificarsi di lievi variazioni delle categorie di lavori per risolvere alcuni aspetti di dettaglio nonché di dover apportare lievi modifiche al progetto esecutivo originario motivo per cui è palesata la necessità della redazione di una perizia di variante in corso d'opera.
- in data 28/07/2014 la Direzione dei lavori, previa informazione al RUP, ha redatto un verbale di sospensione dei lavori per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera, fornendo le adeguate motivazioni in merito in una relazione tecnica;

VISTI: GLI ELABORATI TECNICO - ECONOMICI: Computo metrico - estimativo; Quadro di raffronto e la relazione motivata della redigenda perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, trasmessi dalla Direzione dei Lavori con nota acquisita al prot. n° 1881 del 27.02.2015.

Con riferimento alla relazione del direttore dei lavori, alcune variazioni sono modifiche quantitative al progetto esecutivo di partite contabili da assestare in corso d'esecuzione che necessitano della rimodulazione delle stesse variazioni, per allineare le quantità previsionali del progetto esecutivo alle partite contabili e per risolvere aspetti di dettaglio atti a definire parti del progetto in base all'uso e alle prescrizioni della regola d'arte mentre altri aspetti della perizia di variante sono qualitative e afferiscono a lavorazioni scaturite in corso d'opera e quindi circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto ovvero di modifiche opportune che, senza rilevanti costi aggiuntivi, comportano significativi miglioramenti dell'opera.

Ciò premesso, per ogni punto caratterizzante la variante prospettata, è stato accertato quanto di seguito indicato.

- 1) Lieve spostamento del blocco spogliatoi sul lato nord e dalla copertura scaturente dalle difficoltà operative emerse durante l'esecuzione dei lavori a causa dei modesti spazi confinati che impedivano l'accesso e le manovre ai mezzi d'opera;
- 2) Modifica degli archi in legno lamellare da due segmenti a tre segmenti onde consentire in maniera più agevole la movimentazione degli stessi in funzione del contesto ambientale caratterizzato da spazi di accesso dei mezzi di trasporto e di sollevamento molti esigui, con conseguente presentazione della variante strutturale e deposito presso il competente Ufficio del Genio Civile di Catania, giusta l'autorizzazione ex art. 18 della Legge n. 64/74, Posizione n. 106377, prot. 122968 del 16/07/2014, che non comporta alcun incremento dei costi ;

Le variazioni di cui al punti 1) e 2) , in relazione al dettato dell'art. 132 del Codice dei Contratti, si ritiene possano essere inquadrate nella fattispecie di cui al comma 3, secondo e terzo periodo.

- 3) Una maggiore quantità delle lavorazioni del conglomerato cementizio e dell'armatura in acciaio attinenti le travi di fondazione della copertura e della struttura portante del blocco spogliatoi;

Le variazioni di cui sopra, in relazione al dettato dell'art. 132 del Codice dei Contratti, si ritiene possano essere inquadrate nella fattispecie di cui al comma 3, primo periodo.

- 4) Apporto di lievi modifiche all'impianto di illuminazione del campo polivalente con la creazione di linee autonome di distribuzione secondaria rispetto alle previsioni progettuali esecutive originarie al fine di diversificare ed ottimizzare le condizioni di illuminamento in funzione delle diverse attività sportive consentendo un significativo risparmio energetico da parte dell'Amministrazione utilizzatrice e la migliore fruibilità dei campi di gioco.

Ciò ha comportato anche la realizzazione di una nuova dorsale dell'impianto elettrico e di alcuni nuovi punti luce.

Le variazioni di cui al punto 4), in relazione al dettato dell'art. 132 del Codice dei Contratti, si ritiene possano essere inquadrate nella fattispecie di cui al comma 3, secondo e terzo periodo.

- 5) Variazione dell'impianto idrico-sanitario dal sistema di "impianto in derivazione" con "impianto a collettore" in accordo alla nuova norma UNI 9182/2014, in vigore dal 03/02/2014, riguardante "Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda – Criteri di progettazione, collaudo e gestione", che prevede "...nelle distribuzioni è indispensabile prevedere una rete di ricircolo che consenta per altro l'erogazione dell'acqua calda entro 30'...", vigente dalla data successiva alla stipula del contratto.

Le variazioni di cui al punto sopra costituiscono aspetti di dettaglio per procedere a definire parti del progetto in base all'uso e alle prescrizioni della regola d'arte e per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari. Siamo nel caso in specie in presenza della "sopravvenienza" normativa, di cui all'art. 132 del Codice dei Contratti , comma 1, lettera a) e lettera b).

6) Se
ge
alla
del

Le var
progett
inquad

criticar
l'impos
di qual

VISTO

A) Impo
A detra
- ONEF
- ONER

IMPOR
Variazic

B) SOM

- IVA
- Cor
- Cor
- Cor
- Co
- Sp
- Sp
- Sp
- Tar
- Rib
- Ec
Tot

Somm

In rif

comp

➤

- Pe

- 6) Separazione delle linee elettriche dalla linea di alimentazione in gas metano del generatore di aria calda ai fini della sicurezza e scaturente dal cambiamento del punto di allaccio alla rete principale, con relativo riposizionamento delle condotte a nord e a sud della copertura.

Le variazioni di cui al punto sopra costituiscono aspetti di dettaglio atti a definire parti del progetto in base all'uso e alle prescrizioni della regola d'arte, che si ritiene possano essere inquadrate nella fattispecie di cui all'art. 132 del Codice dei Contratti, comma, 1 lettera b).

Risulta, altresì, che in un'analisi condotta relativizzando e contestualizzando criticamente le varianti, per le considerazioni sopra esposte, non viene alterata l'impostazione progettuale e sono corrispondenti all'interesse pubblico di ottenere un'opera di qualità più elevata.

VISTO il quadro economico della suddetta perizia di variante in corso d'opera,

A) Importo dei lavori (compreso oneri per la sicurezza)	€ 391 819,38
A detrarre ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta) :	
- ONERI DIRETTI SICUREZZA	€ 11 815,00
- ONERI INDIRETTI SICUREZZA	€ 2 012,58
Totale ONERI SICUREZZA	€ 13 827,58
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 377 991,80
Variazione d'asta del -29,7514%	- € 112 457,85
Oneri per la sicurezza	€ 13 827,58
Sommano i lavori	€ 279 361,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA sui lavori il 22%.....	€ 61 459,54	
- Competenze tecniche di progettazione definitiva	€ 15 000,00	
- Competenze tecniche di progettazione esecutiva	€ 7 000,00	
- Competenze tecniche coordinamento sicurezza.....	€ 5 000,00	
- Competenze tecniche Direzione lavori	€ 15 000,00	
- Spese pubblicazione bando	€ 0,0	
- Spese collaudo	€ 5 000,00	
- Spese manifestazione conclusiva	€ 3 000,00	
- Targa celebrativa in bronzo	€ 1 000,00	
- Ribasso d'asta	€ 105 092,54	
- Economie di progetto	€ 12 086,40	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 229 638,48	<u>€ 229 638,48</u>

IMPORTO COMPLESSIVO € 509 000,00

Somme a carico dell'Amministrazione Comunale : € 6 450,00

In riferimento a quanto previsto dall'art. 132 del Codice dei contratti le variazioni complessive, rispetto alle previsioni progettuali, sono così classificabili:

➤ *Art. 132 del Codice dei Contratti comma 1, lettera a):*

- Per maggiori oneri sull'impianto idrico-sanitario€ 5 309,30

Al netto del ribasso d'asta del 29,7514% -€ 1 579,59

Restano € 3 729,71

corrispondenti al 1,428 % dell'importo contrattuale originario;

➤ *Art. 132 del Codice dei Contratti comma 1 , lettera b):*

- Per maggiori oneri sull'impianto elettrico, di riscaldamento

e di illuminazione € 5 846,38

Al netto del ribasso d'asta del 29,7514% -€ 1 739,38

Restano € 4 107,00

corrispondenti al 1,573 % dell'importo contrattuale originario;

➤ *Art. 132 del Codice dei Contratti comma 3, primo periodo:*

- Per maggiori oneri sulle strutture in c.a. ed in carpenteria

metallica € 14 818,37

Al netto del ribasso d'asta del 29,7514% -€ 4 408,67

Restano € 10 409,70

corrispondenti al 3,988% dell'importo contrattuale originario;

➤ *Art. 132 del Codice dei Contratti comma 3, secondo e terzo periodo:*

- Per maggiori oneri spostamento blocco spogliatoi..... € 0,00
- Per modifica archi in legno lamellare € 0,00
- Per apporto modifiche all'impianto di illuminazione € 4 776,23

Sommano € 4 776,23

Al netto del ribasso d'asta del 29,7514% -€ 1 421,00

Restano € 3 355,23

corrispondenti al 1,285% dell'importo contrattuale originario.

RITENUTO che:

- l'importo totale della perizia in corso d'opera non eccede l'importo finanziato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con decreto del 3/08/2011;
- l'importo in aumento della variante di € 18 338,37, pari al 7,03% rispetto all'importo originario del contratto, per la somma di € 13 051,15 (pari al 5,00% rispetto all'importo originario del contratto) trova interamente copertura nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce "spese pubblicazione bando" ed "economie di progetto" che offrono la disponibilità finanziaria necessaria, non producono nessuno aggravio di spesa rispetto alle somme finanziate e non tengono

conto delle economie relative al ribasso d'asta accertato in sede di gara , mentre per la somma di € 6 450,40 corrispondente al 2,03% (eccedenza rispetto al 5,00%), trattandosi di lavorazioni "non strutturali" ma di modifiche opportune che, senza rilevanti costi aggiuntivi, comportano significativi miglioramenti dell'opera, ma non imputabili al finanziamento da parte del Ministero degli Interni, verrà finanziata con fondi a carico dell'Amministrazione comunale.

- Sentito il progettista - direttore dei lavori;

VISTO:

- il testo del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011 n° 12 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia (G.U.R.S. n° 22 del 01.06.2012);

- l'art. 132 comma 1 e comma 3 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

- l'art. 161 del D.P.R. 207/2010;

- il D.l.vo n° 267/2000 nel testo recepito nella Regione Siciliana;

- il Decreto presidenziale 31 gennaio 2012 n° 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011 n° 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207" e s.m.i.;

Per le motivazioni esplicitate in narrativa, ai sensi dell'art. 161, del D.P.R. 207/2010, accertati i presupposti, le cause, i motivi e le condizioni che hanno determinato la necessità della perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettere a), e b), e comma 3 del D.lgs. n° 163 /2006 e s.m.i., esaminati tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara e gli elaborati della variante, si condividono le motivazioni evidenziate dalla Direzione dei Lavori nell'apposita relazione sulle modifiche riguardanti le diverse modalità tecniche di esecuzione, strumentali e funzionali al raggiungimento delle finalità dell'opera e si conclude che l'introduzione delle modifiche al progetto richieste dalla redigenda perizia di variante e suppletiva si rende necessaria dalle cause impreviste ed imprevedibili accertate come descritto in narrativa ovvero trattasi di modifiche opportune che, senza rilevanti costi aggiuntivi, comportano significativi miglioramenti dell'opera.

Considerato che la perizia di variante comporta un' ulteriore spesa rispetto a quella prevista, ai sensi dell'art. 161, comma 9, 1° periodo, del Regolamento approvato con D.P.R. 5/10/2010 n. 207, si trasmetterà la variante all'organo decisionale di questa Amministrazione per procedere alla dovuta approvazione.

Ai sensi dell'art. 37 del D.L. 24/06/2014 n. 90 si procederà a comunicare la variante di che trattasi all'Osservatorio sui contratti pubblici per gli adempimenti dell'ANAC.

Raddusa, 03/03/2015

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Cogn. Antonino Cicera)