



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

AREA 3 – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 10/02/2017

REGISTRO GENERALE N. 59 DEL 10 FEB. 2017

OGGETTO: "Lavori di ricostruzione della Scuola Media "G.Verga" in via Ten. Marino, ora plesso dell'I.C. "Leonardo da Vinci" di Castel di Iudica (CT) – Progetto di Completamento II° stralcio – Realizzazione dell'Auditorium – CUP E97E13000460002 - CIG 6241373FEB - **Concessione ulteriore proroga al Consorzio Stabile Progettisti Costruttori.**

Il Responsabile dell' Area 3^ - Servizi Tecnici del Territorio

Visto l'avviso pubblico per manifestazione di interesse - obiettivi di servizio - Delibera CIPE n. 79/2012, pubblicato sulla GURS n. 41 del 06/09/2016 che prevedeva proposte di intervento riguardanti la costruzione e il completamento di edifici scolastici e la costruzione di spazi da destinare agli impianti sportivi di base o polivalenti

Visto il progetto esecutivo approvato con delibera di G.M. n. 116 del 18/10/2013 dell'importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 787.516,33 per lavori ed € 212.483,67 per somma a disposizione dell'Amministrazione:

Visto che con nota del 26/03/2015, prot. n. 22770, ricevuta via pec registrata al protocollo generale del Comune al n. 2928 del 31/03/2015, l' Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha notificato il D.D.S. n. 946/ISTR del 24/02/2015 relativo al finanziamento di € 1.000.000,00 concesso per l'esecuzione dell'opera pubblica in parola;

Vista la determinazione dirigenziale n. 25 U.T. del 04/05/2015, reg. gen. n. 80 del 05/05/2015, con cui si è dato avvio al procedimento di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, prevista dagli artt. 122, comma 7, e 57, comma 6, del codice dei contratti e dell'art. 19, comma 1, lett. a), della L.R. n. 12/2011;

Visto il verbale di gara del 26/06/2015, con cui è stato aggiudicato provvisoriamente l'appalto dei lavori in parola al Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, con sede in Maletto (CT) in via Bonina n. 12, P.IVA: 05092830875, che ha offerto il ribasso percentuale del 17,3074%, quindi per il prezzo netto di € 484.964,90, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 14.056,66 ed il costo della manodopera pari ad € 186.992,56, per un totale complessivo di € 686.014,12;

Visto che in data 28/09/2015 sono stati consegnati i lavori da ultimare in 365gg;

Visto il verbale di sospensione dei lavori del 06/04/2016;

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 27/06/2016 che fissava il termine di ultimazione dei lavori al 17/12/2016;

Vista la determinazione dirigenziale n. 223 del 18/10/2016 con cui veniva concessa proroga alla ditta esecutrice dei lavori per 45 giorni fino al 31/01/2017;

Vista la nota del Consorzio Stabile Progettisti Costruttori del 24/01/2017, prot.721, con la quale chiede la

concessione di proroga dei lavori per ulteriori n. 20 (venti) giorni per l'ultimazione degli stessi;

Vista la nota del D.L. del 26/01/2017, prot. 803, con la quale dichiara che le motivazioni addotte dall'impresa sono fondate e ritiene congruo poter concedere venti giorni di proroga;

Vista la nota del 02/02/2017, prot. 1014, del RUP geom. Cardaci Nunzio Ezio, con la quale dichiara che nulla osta alla concessione di n. 20 (venti) giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori;

DETERMINA

1. **Di** prendere atto della nota del RUP di concessione di proroga di n. 20 (venti) giorni per l'ultimazione dei lavori di "Ricostruzione della Scuola Media "G.Verga" in via Ten. Marino, ora plesso dell'I.C. "Leonardo da Vinci" di Castel di Iudica (CT) – Progetto di Completamento II° stralcio – Realizzazione dell'Auditorium;
2. **Di** concedere al Consorzio Stabile Progettisti Costruttori una proroga di 20 giorni per l'ultimazione dei lavori di che trattasi che dovranno concludersi entro il 20/02/2017.

DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

- E' esecutiva al momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. Consecutivi.

**Il Responsabile dell'Area 3^
(geom. Cicero Antonino)**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E PER LA COPERTURA DELLA SPESA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Addi _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
