

# COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 82001950870  
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

|                             |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. <b>01</b>                | <b>Oggetto: Cantiere di lavoro n. 1000514/CT-215 di cui al DRS n. 514/2010 "Sistemazione delle strade Comunali in C/da Manca". CUP E93J10000560008-Risoluzione del contratto d'appalto in danno.</b> |
| Data<br><b>09 GEN. 2012</b> |                                                                                                                                                                                                      |

L'anno duemiladodici, il giorno **nov** del mese di **gennaio** alle ore **12:40**  
Nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

### All'appello risultano:

| N. | Cognome e nome      | Qualifica  | Presente | Assente |
|----|---------------------|------------|----------|---------|
| 1  | Marotta Cosimo      | Sindaco    | X        |         |
| 2  | Pagana Carmela      | V. Sindaco | X        |         |
| 3  | Di Paola Filippo    | Assessore  |          | X       |
| 4  | Occhipinti Giuseppe | "          | X        |         |
| 5  | Macanò Vito         |            |          | X       |

Partecipa il Segretario Generale **dott.ssa FRANCESCA SINATTA**  
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;

Vista la proposta di deliberazione n. **32** del **29/12/2011** ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi; fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; con votazione unanime e palese

### delibera

- 1) **Approvare** la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.
- 2) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.



# COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc.

82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°32 del Registro

Data 28/12/2011

**Oggetto: Cantiere di lavoro n. 1000514/CT-215 di cui al DRS n. 514/2010 " Sistemazione delle strade Comunali in C/da Manca". CUP E93J10000560008 – Risoluzione del contratto d'appalto in danno.**

Su proposta del R.U.P. geom. Roberto Antonio La Mastra




### Pareri

Ai sensi del decreto legislativo n° 267/2000 – come recepito dalla L.R. n° 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE AREA 1^



Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE AREA 2^



# COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

Cod. Fisc. 82001950870

C.a.p. 95040

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M. N° 32 DEL 29/12/11

**Oggetto:** Cantiere di lavoro n. 1000514/CT-215 di cui al DRS n. 514/2010 “Sistemazione delle strade Comunali in C/da Manca”. CUP E93J10000560008 – **Risoluzione del contratto d'appalto in danno.**

### IL R.U.P.

#### Premesso che:

- **Visto** il progetto di cantiere di lavoro per la “**Sistemazione delle strade Comunali in C/da Manca**”, redatto dal geom. Cicero Antonino incaricato con Determina Sindacale n. 23 del 11/11/2009 per l'importo di Euro 111.280,00 (Centoundiciduecentottanta/00) a carico dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
- **Visto** il decreto di finanziamento n. D.R.S. 515 del 24/11/2010 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che finanzia il progetto per l'ammontare di Euro 110.907,00. (Centodiecinovecentosette/00).
- **Vista** la Delibera/Determina di G.M. n. 125 del 7/12/2009 con la quale è stato approvato il progetto.
- **Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area n.3 S.T.T. n. 02 del 14/11/2011 Reg. Gen. N.03 del 14/01/2011 con la quale si approva il bando di gara per il cantiere di cui sopra e indice il pubblico incanto per la fornitura di materiali a piè d'opera, noli e trasporti per il cantiere di lavoro n. 1000514/CT-215 di cui al DRS n. 514/2010;
- **Vista** la Determina del Responsabile dell'Area n. 3 S.T.T. n. 7 Reg. Gen. N. 13 del 20/01/2011, di presa d'atto del quadro economico, come da D.R.S. n. 514 del 24/11/2010, ed approvazione avviso di rettifica;
- **Visto** il verbale di gara del 09/02/2011, con il quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria alla ditta Battiato Giuseppe via Salita Principessa, 23 Santa Venerina (CT) per la fornitura a piè d'opera di materiali, noli e trasporti per il cantiere n. 1000514/CT-215 di cui al DRS n. 514/2010 ad oggetto “**Sistemazione delle strade Comunali in C/da Manca**” per il prezzo al netto del ribasso del 19,753% di € 24.208,83 oltre IVA;
- **Visto** il contratto di appalto di fornitura a piè d'opera di materiali, noli e trasporto stipulato in data Rep. n. tra il Comune di Raddusa, rappresentato e la Ditta Battiato Giuseppe con sede in via Salita Principessa, 23 Santa Venerina (CT);
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori in data 11/02/2011;
- **Visto** l'inizio dei lavori avvenuto in data 04/04/2011;
- **Vista** la richiesta diffida del 14/09/2011 a firma del Direttore di Cantiere Ing. Floridia Antonio, con la quale intima la ditta Battiato a fornire quanto previsto per la realizzazione dei lavori del cantiere in oggetto;
- **Visto** il verbale di sospensione attività lavorativa a firma del RUP e del Direttore di Cantiere in data 16/09/2011 per quanto impossibilitati a proseguire i lavori;


- **Vista** la nota del Direttore di Cantiere Ing. Floridia in data 13/10/2011 registrata al prot. n. 11401 con la quale comunica che l' Impresa Battiato Giuseppe malgrado trascorsi i dieci giorni assegnati non ha ottemperato alla Sua richiesta;
- **Vista** la nota del RUP geom. Roberto Antonio La Mastra, con la quale invita l'Impresa Battiato entro il termine di cinque giorni a presentarsi o dare comunicazione di riscontro motivando tale ritardo nella consegna di fornitura materiali;
- **Vista** la risposta fatta pervenire via fax dall'Impresa Battiato in data 25/10/2011 al prot. generale al n. 11917 consegnata in data 27/10/2011 al RUP geom. La Mastra;
- **Vista** la nota del RUP geom. La Mastra, inviata al Responsabile Area 3^ Ing. Santi Moschetti, con la quale relaziona di quanto accaduto con l'Impresa Battiato e rimanda le ulteriori decisioni ed azioni da intraprendere nelle mani del Responsabile Area 3^ Ing. Santi Moschetti;
- **Vista** la nota prot. n. 13902 del 13/12/2011 a firma del Responsabile Area 3^ ing. Santi Moschetti, con la quale invita l'Impresa Battiato ad ottemperare entro il termine perentorio di tre giorni dalla notifica della stessa, a quanto sottoscritto nel contratto di fornitura dei lavori in oggetto;
- **Vista** la nota dell'Impresa Battiato fatta pervenire via fax, in data 30/11/2011, con la quale per mancata consegna della nota non gli è stato possibile presenziare alla riunione del 24/11/2011 e che chiede un incontro per il 02/12/2011;
- **Sentita** l'impresa Battiato nell'incontro del 02/12/2011, la stessa si impegnava a riprendere la fornitura dei materiali prima della festività dell'Immacolata, previa presentazione di relazione, dove comunicava i motivi e le circostanze che hanno impedito fino a quella data la fornitura dei materiali;
- **Vista** la nota dell'Impresa Battiato inviata tramite fax in data 09/12/2011, con la quale comunica che persistono ancora i motivi che impediscono a proseguire ed ultimare la fornitura, motivi che l'Amministrazione non è a conoscenza, e dei quali la stessa Impresa ha avvisato le forze dell'ordine;
- **Preso Atto** della nota di cui sopra, il Responsabile dell'Area 3^ con nota prot. n. 13902 del 13/12/2011, comunica all'Impresa Battiato che non può più prorogare i tempi e i termini di fornitura sottoscritti, assegnando all'Impresa, il termine di tre giorni, dalla data di notifica della stessa, trasmessa al Messo notificatore del Comune di Santa Venerina, per poter ottemperare a quanto sottoscritto in contratto;
- **Visto** il rapporto trasmesso dal Comune di Santa Venerina, dal quale si evince che il Messo Notificatore non ha potuto eseguire la notifica, in quanto ha trovato chiuso, presso la sede della predetta Impresa;
- **Vista** la procedura di notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 del Codice di procedura civile, come attestato dal Messo Notificatore del Comune di Santa Venerina in data 16/12/2011, trasmessi dal Comune di Santa Venerina in data 20/12/2011;
- **Visto** il contratto di appalto di fornitura a piè opera di materiali, noli e trasporto inerenti il cantiere di lavoro di cui all'oggetto stipulato fra il Comune di Raddusa e l'Impresa Battiato Giuseppe in data 05/04/2011, Rep.n.2/2011 registrato a Caltagirone il 03/05/2011 al n. 91 serie I;
- **Vista** l'inadempienza dell' Impresa Battiato Giuseppe riguardante i termini di consegna e i ritardi, giusta art. 6 del predetto contratto che prevede, l'applicazione di una penale pari ad €. 100,00 giornalieri per un massimo di dieci giorni, scaduti i quali è prevista la risoluzione del contratto;
- **Visto** l'art. 8 del richiamato contratto che prevede, "*.. in caso di inadempimento contrattuale per il mancato completamento della fornitura ...*" che il Comune potrà valersi direttamente sulla cauzione;
- **Visto** l'art. 9 del più volte citato contratto d'appalto, riguardante le cause di risoluzione;
- **Visto** il vigente O.R.EE.LL.;



## **PROPONE**

- 1. Prendere atto** delle motivazioni di cui in premessa e quindi procedere alla risoluzione contrattuale in danno con l'Impresa l'Impresa Battiato Giuseppe con sede in via Salita Principessa, 23 Santa Venerina (CT), giusta contratto d'appalto di di fornitura a piè opera di materiali, noli e trasporto inerenti il cantiere di lavoro n. 1000514/CT-215 di cui al DRS n. 514/2010 " Sistemazione delle strade Comunali in C/da Manca". CUP E93J10000560008 del 05/04/2011, Rep. n. 2/2011 registrato a Caltagirone il 03/05/2011 al n. 91 serie I ;
- 2. Dare mandato** al Responsabile dell'Area 3 - Servizi Tecnici del Territorio - ed al RUP, ognuno per le proprie competenze, ad espletare tutti gli adempimenti consequenziali ponendo in essere tutte le attività per il riaffidamento dell'appalto.

Approvato e sottoscritto.

 Il Sindaco 

 Il Segretario Comunale 

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(per 15 - 30 - 60 gg.)

Affissa all'Albo Pretorio il 09 GEN. 2012 e defissa il 24/01/2018  
Pubblicata sul sito web istituzionale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza  
opposizioni e reclami.

Dalla residenza municipale, li

24 GEN. 2012

Il Capo Area "AA.GG." 


Il Messo Comunale 

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici <sup>(1)</sup> giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 27 GEN. 2012

 Il Segretario Comunale 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 09 GEN. 2012

- ☒ 3) essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);  
☐ 4) essendo trascorsi 10 gg. dal \_\_\_\_\_, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 09 GEN. 2012

Il Segretario Comunale 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune

15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.